

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Q ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 165,612.78

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOMA DE SAN CARLOS / ENTHAVI 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	799,799.69	799,799.69	0.00	799,799.69	799,799.69	0.00	03 METRO CUBICO	146.00		3 POBLADO	1	312	99	100.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAÑO REGADOR / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	399,118.94	399,118.94	0.00	399,118.94	399,118.94	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLADO	1	312	98	100.00
AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE TRAMO DOS / ENTHAVI 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	4,744	30	100.00
AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE AGUA TRAMO UNO / TLALTENANGO ABAJO	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	449,847.42	449,847.42	0.00	449,847.42	449,847.42	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1,520	30	100.00
AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2018-10-01	2018-11-30	399,775.51	399,775.51	0.00	399,775.51	399,775.51	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		3 POBLADO	1	3,300	99	100.00
AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIOS PARAJES / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	ADMINISTRACION	2018-05-30	2018-08-31	398,451.64	398,451.64	0.00	398,451.64	398,451.64	0.00	01 METRO LINEAL	2,000.00		3 POBLADO	1	556	100	100.00
AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ARRIBA 4ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-16	399,462.20	399,462.20	0.00	399,462.20	399,462.20	0.00	01 METRO LINEAL	780.00		3 POBLADO	1	853	100	100.00
AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	CONTRATO	2018-06-01	2018-08-31	798,329.60	798,329.60	0.00	798,329.60	798,329.60	0.00	01 METRO LINEAL	900.00		3 POBLADO	1	581	100	100.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	245,908.09	245,908.09	0.00	245,908.09	245,908.09	0.00	01 METRO LINEAL	650.00		3 POBLADO	1	568	98	100.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	797,353.77	797,353.77	0.00	797,353.77	797,353.77	0.00	01 METRO LINEAL	1,400.00		3 POBLADO	1	312	99	100.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	499,731.68	499,731.68	0.00	499,731.68	499,731.68	0.00	01 METRO LINEAL	2,000.00		3 POBLADO	1	3,724	100	100.00
AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2018-04-02	2018-07-01	3,198,155.10	3,198,155.10	0.00	3,198,155.10	3,198,155.10	0.00	03 METRO CUBICO	600.00		3 POBLADO	1	894	100	100.00
AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUMINISTRO Y CONEXION POR TERMOFUSION DE TUBERIA PAD Y PIEZAS ESPECIALES PARA LA OBRA LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE ARROYO SIN NOMBRE DE LA AFLUENTE DEL RIO SOLANO / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-30	2,983,587.68	2,983,587.68	0.00	2,983,587.68	2,983,587.68	0.00	01 METRO LINEAL	6,365.00		3 POBLADO	1	4,587	100	100.00
AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	TERMINACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	219,154.25	219,154.25	0.00	219,154.25	219,154.25	0.00	03 METRO CUBICO	146.00		3 POBLADO	1	312	100	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS LAURELES (1ª SECCION) / SAN LORENZO OYAMEL	CONTRATO	2018-05-02	2018-07-31	349,555.40	349,555.40	0.00	349,555.40	349,555.40	0.00	01 METRO LINEAL	310.00		3 POBLADO	1	1,920	100	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1ª SECCION) / SAN DIEGO ALCALA	CONTRATO	2018-05-02	2018-06-14	399,795.22	399,795.22	0.00	399,795.22	399,795.22	0.00	01 METRO LINEAL	350.00		3 POBLADO	1	3,766	99	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

0 ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 165,612.78

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2018-05-28	2018-06-15	398,410.06	398,410.06	0.00	398,410.06	398,410.06	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		3 POBLADO	1	3,766	100	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2018-06-15	2018-08-15	299,448.27	299,448.27	0.00	299,448.27	299,448.27	0.00	01 METRO LINEAL	15.00		3 POBLADO	1	1,580	100	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES / CALLE REAL	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	299,292.30	299,292.30	0.00	299,292.30	299,292.30	0.00	01 METRO LINEAL	431.00		3 POBLADO	1	3,301	99	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	200 POZOS DE ABSORCION	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y FOSAS SEPTICAS EN VARIOS PARAJES / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	CONTRATO	2018-05-30	2018-08-30	362,485.05	362,485.05	0.00	362,485.05	362,485.05	0.00	03 METRO CUBICO	68.00		3 POBLADO	1	20	91	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / JQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	518,781.19	518,781.19	0.00	518,781.19	518,781.19	0.00	01 METRO LINEAL	900.00		3 POBLADO	1	3,724	99	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	499,714.36	499,714.36	0.00	499,714.36	499,714.36	0.00	01 METRO LINEAL	900.00		3 POBLADO	1	568	99	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / JQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	298,767.18	298,767.18	0.00	298,767.18	298,767.18	0.00	01 METRO LINEAL	550.00		3 POBLADO	1	3,724	99	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUAS CALIENTES-ORTIJA / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	497,311.54	497,311.54	0.00	497,311.54	497,311.54	0.00	01 METRO LINEAL	800.00		3 POBLADO	1	4,744	99	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-30	2018-08-30	399,494.04	399,494.04	0.00	399,494.04	399,494.04	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		3 POBLADO	1	1,699	99	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / JQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	2,220,405.94	2,220,405.94	0.00	2,220,405.94	2,220,405.94	0.00	01 METRO LINEAL	1,400.00		3 POBLADO	1	480	99	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / JQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	448,720.28	448,720.28	0.00	448,720.28	448,720.28	0.00	01 METRO LINEAL	265.00		3 POBLADO	1	480	99	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CHIMALPOPOCA / MOLINO ARRIBA	CONTRATO	2018-05-10	2018-07-09	799,672.94	799,672.94	0.00	799,672.94	799,672.94	0.00	01 METRO LINEAL	310.00		3 POBLADO	1	3,301	100	100.00
16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 3a. ETAPA / ENTHAVI 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	2,299,688.96	2,299,688.96	0.00	2,299,688.96	2,299,688.96	0.00	02 METRO CUADRADO	450.00		3 POBLADO	1	312	100	100.00
16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA SEGUNDA ETAPA / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	CONTRATO	2018-06-14	2018-10-01	3,399,551.42	3,399,551.42	0.00	3,399,551.42	3,399,551.42	0.00	02 METRO CUADRADO	620.00		3 POBLADO	1	312	100	100.00
16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONTINUACION CON LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD / LAUREL 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-06-04	2018-09-14	399,854.20	399,854.20	0.00	399,854.20	399,854.20	0.00	02 METRO CUADRADO	45.00		3 POBLADO	1	983	99	100.00
16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2018-06-03	2018-09-03	3,399,989.24	3,399,989.24	0.00	3,399,989.24	3,399,989.24	0.00	02 METRO CUADRADO	580.00		3 POBLADO	1	834	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Q ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 165,612.78

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Iní. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Iní Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN ISIDRO / MOLINO ABAJO	CONTRATO	2018-05-08	2018-07-06	1,336,609.78	1,336,609.78	0.00	1,336,609.78	1,336,609.78	0.00	19 POSTE	11.00		3 POBLADO	1	894	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN / MOLINO ABAJO	CONTRATO	2018-06-15	2018-09-15	409,866.65	409,866.65	0.00	409,866.65	409,866.65	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	1,368	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN / TLALTENANGO ABAJO	CONTRATO	2018-05-08	2018-07-06	499,237.28	499,237.28	0.00	499,237.28	499,237.28	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	894	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA JE LOS CORRALITOS / CALLE REAL	CONTRATO	2018-05-08	2018-07-06	498,981.43	498,981.43	0.00	498,981.43	498,981.43	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	1,368	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LOS ARCOS / CALLE REAL	CONTRATO	2018-05-08	2018-07-06	498,981.42	498,981.42	0.00	498,981.42	498,981.42	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	1,368	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN / CERRITO DEL PANAL	CONTRATO	2018-05-08	2018-07-06	395,069.40	395,069.40	0.00	395,069.40	395,069.40	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	694	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL / CAMPAMENTO KM 48	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-31	398,625.30	398,625.30	0.00	398,625.30	398,625.30	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	235	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 10 DE MAYO y 2 DE NOVIEMBRE / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	398,792.47	398,792.47	0.00	398,792.47	398,792.47	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	1,699	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIBRAMIENTO / TLALTENANGUITO	CONTRATO	2018-03-15	2018-06-15	799,525.82	799,525.82	0.00	799,525.82	799,525.82	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBLADO	1	1,168	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	499,878.80	499,878.80	0.00	499,878.80	499,878.80	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	312	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	499,403.34	499,403.34	0.00	499,403.34	499,403.34	0.00	19 POSTE	10.00		3 POBLADO	1	3,724	99	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACION DE RED DE ELECTRIFICACION / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	228,217.84	228,217.84	0.00	228,217.84	228,217.84	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	3,724	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO / LA CAÑADA	CONTRATO	2018-03-15	2018-06-15	499,579.80	499,579.80	0.00	499,579.80	499,579.80	0.00	17 PIEZA	46.00		3 POBLADO	1	1,512	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PARA JE PUERTA CHICA Y CENTRO / CERRITO DEL PANAL	CONTRATO	2018-05-08	2018-07-06	798,938.71	798,938.71	0.00	798,938.71	798,938.71	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLADO	1	714	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	398,534.55	398,534.55	0.00	398,534.55	398,534.55	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	4,199	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

O ASIGNADO: \$ 63,996,948.00

REINTEGRO: \$ 165,612.78

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	898,959.71	898,959.71	0.00	898,959.71	898,959.71	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00		5 ALUMNO	1	500	100	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	203	PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	120,768.70	120,768.70	0.00	120,768.70	120,768.70	0.00	02 METRO CUADRADO	44.00		5 ALUMNO	1	3,599	92	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2018-05-15	2018-07-15	1,029,972.89	1,029,972.89	0.00	1,029,972.89	1,029,972.89	0.00	02 METRO CUADRADO	523.53		5 ALUMNO	1	270	100	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2018-05-15	2018-07-15	549,979.52	549,979.52	0.00	549,979.52	549,979.52	0.00	02 METRO CUADRADO	237.60		5 ALUMNO	1	120	100	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222	SECUNDARIA (AULAS)	ADMINISTRACION	2018-06-04	2018-09-14	698,273.64	698,273.64	0.00	698,273.64	698,273.64	0.00	02 METRO CUADRADO	160.00		5 ALUMNO	1	60	99	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	816,818.22	816,818.22	0.00	816,818.22	816,818.22	0.00	02 METRO CUADRADO	435.00		5 ALUMNO	1	180	60	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	849,116.32	849,116.32	0.00	849,116.32	849,116.32	0.00	02 METRO CUADRADO	415.00		5 ALUMNO	1	180	99	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	ADMINISTRACION	2018-06-11	2018-09-18	196,110.10	196,110.10	0.00	196,110.10	196,110.10	0.00	02 METRO CUADRADO	30.00		5 ALUMNO	1	180	99	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	849,772.80	849,772.80	0.00	849,772.80	849,772.80	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		5 ALUMNO	1	568	99	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211	PRIMARIA (AULAS)	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-31	779,987.20	779,987.20	0.00	779,987.20	779,987.20	0.00	02 METRO CUADRADO	135.00		5 ALUMNO	1	60	99	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Q ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 165,612.78

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE ARCOTECHE EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" / SAN PEDRO ARriba 3ª SECCION	CONTRATO	2018-04-16	2018-07-16	849,983.98	849,983.98	0.00	849,983.98	849,983.98	0.00	02 METRO CUADRADO	415.00		5 ALUMNO	1	180	100	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION DE 1824 / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRATO	2018-04-16	2018-07-31	349,878.95	349,878.95	0.00	349,878.95	349,878.95	0.00	02 METRO CUADRADO	70.00		5 ALUMNO	1	30	99	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE AULAS ESC. SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	290.00		5 ALUMNO	1	3,724	100	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	849,214.85	849,214.85	0.00	849,214.85	849,214.85	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		5 ALUMNO	1	568	100	100.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	448,925.44	448,925.44	0.00	448,925.44	448,925.44	0.00	02 METRO CUADRADO	380.00		5 ALUMNO	1	3,724	99	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE IGNACIO ALLENDE / MOLINO ABAJO	CONTRATO	2018-05-08	2018-07-06	564,710.93	564,710.93	0.00	564,710.93	564,710.93	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	694	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE MANUEL LOPEZ / MOLINO ABAJO	CONTRATO	2018-05-08	2018-07-06	486,736.19	486,736.19	0.00	486,736.19	486,736.19	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	694	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARAJE PINO, AZTECA Y CERRADA LA MORA (1a. SECCION) / SAN LORENZO OYAMEL	CONTRATO	2018-05-15	2018-07-15	799,667.41	799,667.41	0.00	799,667.41	799,667.41	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	1,920	100	100.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN PEDRO ABAJO A ZANJA VIEJA / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	699,773.46	699,773.46	0.00	699,773.46	699,773.46	0.00	02 METRO CUADRADO	1,080.00		3 POBLADO	1	652	100	100.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIHI / ENTHAVI CENTRO	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	89,492.68	89,492.68	0.00	89,492.68	89,492.68	0.00	02 METRO CUADRADO	210.00		3 POBLADO	1	312	99	100.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE (1A SECCION) / SAN LORENZO OYAMEL	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-07-15	298,836.94	298,836.94	0.00	298,836.94	298,836.94	0.00	02 METRO CUADRADO	680.00		3 POBLADO	1	1,920	99	100.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO ENTRONQUE KM 48 (2A SECCION) / SAN LORENZO OYAMEL	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-07-31	697,799.80	697,799.80	0.00	697,799.80	697,799.80	0.00	02 METRO CUADRADO	1,323.00		3 POBLADO	1	1,920	99	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 165,612.78

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS / LA CAÑADA	CONTRATO	2018-03-15	2018-06-15	598,741.65	598,741.65	0.00	598,741.65	598,741.65	0.00	02 METRO CUADRADO	1,250.00		3 POBLADO	1	796	100	100.00
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-28	2018-08-30	298,550.04	298,550.04	0.00	298,550.04	298,550.04	0.00	01 METRO LINEAL	580.00		3 POBLADO	1	231	100	100.00
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL (PRIMERA SECCION) / SAN DIEGO ALCALA	CONTRATO	2018-05-07	2018-07-16	597,745.03	597,745.03	0.00	597,745.03	597,745.03	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	3,766	99	100.00
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEJOCOTE Y LAS VILLAS / TLALTENANGO ARRIBA	ADMINISTRACION	2018-05-05	2018-07-05	399,999.90	399,999.90	0.00	399,999.90	399,999.90	0.00	02 METRO CUADRADO	1,000.00		3 POBLADO	1	610	100	100.00
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE / TLALTENANGO ABAJO	CONTRATO	2018-06-05	2018-08-05	599,996.63	599,996.63	0.00	599,996.63	599,996.63	0.00	02 METRO CUADRADO	588.00		3 POBLADO	1	610	99	100.00
URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CORRAL DE PIEDRA / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	CONTRATO	2018-05-30	2018-08-31	598,593.60	598,593.60	0.00	598,593.60	598,593.60	0.00	02 METRO CUADRADO	5,460.00		3 POBLADO	1	556	100	100.00
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR / CERRITO DEL PANAL	ADMINISTRACION	2018-06-15	2018-08-15	1,178,438.29	1,178,438.29	0.00	1,178,438.29	1,178,438.29	0.00	02 METRO CUADRADO	141.00		3 POBLADO	1	1,250	99	100.00
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES / LAUREL 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-30	2018-08-30	598,803.85	598,803.85	0.00	598,803.85	598,803.85	0.00	02 METRO CUADRADO	1,150.00		3 POBLADO	1	983	99	100.00
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS / SAN PEDRO ARRIBA 4ª SECCION	CONTRATO	2018-06-01	2018-09-01	399,999.27	399,999.27	0.00	399,999.27	399,999.27	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		3 POBLADO	1	731	100	100.00
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE ABRIL ENTRONQUE 10 DE MAYO / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	79,828.79	79,828.79	0.00	79,828.79	79,828.79	0.00	02 METRO CUADRADO	170.00		3 POBLADO	1	1,699	100	100.00
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRATO	2018-06-01	2018-08-31	789,925.26	789,925.26	0.00	789,925.26	789,925.26	0.00	01 METRO LINEAL	21.00		3 POBLADO	1	702	100	100.00
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA JOYA / ZANJA VIEJA	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	599,999.94	599,999.94	0.00	599,999.94	599,999.94	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	600	100	100.00
URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARAJE COLOSIO / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	499,414.13	499,414.13	0.00	499,414.13	499,414.13	0.00	02 METRO CUADRADO	760.00		3 POBLADO	1	312	99	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

RO ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 165,612.78

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
UR URBANIZACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (2a. SECCION) / SAN DIEGO ALCALA	CONTRATO	2018-09-15	2018-11-15	1,049,999.93	1,049,999.93	0.00	1,049,999.93	1,049,999.93	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	3,766	100	100.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (3A. SECCION) / SAN DIEGO ALCALA	CONTRATO	2018-06-19	2018-09-17	1,048,334.66	1,048,334.66	0.00	1,048,334.66	1,048,334.66	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1,050.000	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO / SAN PEDRO ARriba 1ª SECCION	CONTRATO	2018-06-01	2018-08-31	189,779.02	189,779.02	0.00	189,779.02	189,779.02	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	1	680	99	100.00
AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON BARRA PERIMETRAL / CAMPAMENTO KM 48	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	399,917.25	399,917.25	0.00	399,917.25	399,917.25	0.00	01 METRO LINEAL	88.00		3 POBLADO	1	1,000	100	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	545,100.54	545,100.54	0.00	545,100.54	545,100.54	0.00	01 METRO LINEAL	466.00		3 POBLADO	1	3,724	100	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA / MOLINO ABAJO	CONTRATO	2018-07-27	2018-08-28	379,668.00	379,668.00	0.00	379,668.00	379,668.00	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	894	90	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / ENTHAVI CENTRO	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	98,384.99	98,384.99	0.00	98,384.99	98,384.99	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		3 POBLADO	1	4,368	98	100.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-06-01	2018-08-31	160,080.00	160,080.00	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,200.00		3 POBLADO	1	756	100	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3A SECCION) / SAN LORENZO OYAMEL	CONTRATO	2018-08-15	2018-09-15	249,974.92	249,974.92	0.00	249,974.92	249,974.92	0.00	01 METRO LINEAL	182.00		3 POBLADO	1	1,200	100	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / TLALTENANGO ABAJO	ADMINISTRACION	2018-08-29	2018-10-13	319,857.26	319,857.26	0.00	319,857.26	319,857.26	0.00	01 METRO LINEAL	241.00		3 POBLADO	1	1,520	100	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / CALLE REAL	ADMINISTRACION	2018-08-30	2018-10-29	599,882.40	599,882.40	0.00	599,882.40	599,882.40	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	3,301	99	100.00
UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (3A SECCION) / SAN LORENZO OYAMEL	CONTRATO	2018-08-15	2018-10-15	449,975.36	449,975.36	0.00	449,975.36	449,975.36	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	580	100	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MELCHOR OCAMPO / CABACERA MUNICIPAL DE TEMOAYA	ADMINISTRACION	2018-12-03	2018-12-22	97,105.55	97,105.55	0.00	97,105.55	97,105.55	0.00	01 METRO LINEAL	118.50		3 POBLADO	1	3,301	100	100.00
16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, CERCADO Y CASETA DE ACCESO / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2018-12-03	2018-12-22	174,400.95	174,400.95	0.00	174,400.95	174,400.95	0.00	02 METRO CUADRADO	8.80		3 POBLADO	1	834	100	100.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A TLALTENANGUITO / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRATO	2018-12-05	2018-12-22	189,955.80	189,955.80	0.00	189,955.80	189,955.80	0.00	01 METRO LINEAL	194.00		3 POBLADO	1	250	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Q ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 165,612.78

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AZOTEA / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-12-03	2018-12-22	84,315.18	84,315.18	0.00	84,315.18	84,315.18	0.00	02 METRO CUADRO	235.00		3 POBLADO	1	3,724	99	100.00
16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON CASETA DE ACCESO / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-12-03	2018-12-22	59,933.31	59,933.31	0.00	59,933.31	59,933.31	0.00	02 METRO CUADRO	8.80		3 POBLADO	1	556	99	100.00
AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-12-03	2018-12-22	79,998.24	79,998.24	0.00	79,998.24	79,998.24	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		3 POBLADO	1	300	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 100							63,831,335.22	63,831,335.22	0.00	63,831,335.22	63,831,335.22	0.00								9754

Beneficiarios: 53

Directa: 47

LIC. NELLY BRIGIDA RIVERA SÁNCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



ARQ. JOSÉ ANTONIO MORA SILVESTRE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



M. A. P. GREGORIO ALBERTO LOZANO GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Q ASIGNADO: \$ 72,043,535.70 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-11-30	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	109,964.75	109,964.75	0.00	02 METRO CUADRO	2,500.00		3 POBLADO	1	250	9	9.16
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-11-30	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	56,849.94	56,849.94	0.00	02 METRO CUADRO	2,350.00		3 POBLADO	1	240	5	4.74
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS / SAN PEDRO ARRIBA 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-11-30	400,000.00	400,000.00	0.00	71,004.08	71,004.08	0.00	01 METRO LINEAL	285.00		3 POBLADO	1	380	18	17.75
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL / LAUREL 2a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-14	2020-12-07	700,000.00	700,000.00	0.00	626,808.09	626,808.09	0.00	02 METRO CUADRO	790.00		3 POBLADO	1	400	90	89.54
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / ENTHAVI 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-10	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	716,000.86	716,000.86	0.00	02 METRO CUADRO	2,160.00		3 POBLADO	1	307	72	71.60
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / ENTHAVI 2a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-15	2020-12-15	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,051,026.32	1,051,026.32	0.00	02 METRO CUADRO	3,000.00		3 POBLADO	1	395	88	87.59
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / ENTHAVI 3a. SECCION, (OJO DE AGUA)	ADMINISTRACION	2020-09-15	2020-12-15	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	912,169.48	912,169.48	0.00	02 METRO CUADRO	2,600.00		3 POBLADO	1	395	76	76.01
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO / SAN PEDRO ABAJO 2a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-20	2020-12-10	950,000.00	950,000.00	0.00	783,825.19	783,825.19	0.00	02 METRO CUADRO	1,970.00		3 POBLADO	1	307	82	82.51
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / SAN PEDRO ABAJO 2a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-10	2020-11-30	200,000.00	200,000.00	0.00	148,782.44	148,782.44	0.00	02 METRO CUADRO	400.00		3 POBLADO	1	307	74	74.39
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-15	700,000.00	700,000.00	0.00	678,329.54	678,329.54	0.00	02 METRO CUADRO	1,300.00		3 POBLADO	1	307	97	96.90
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / SOLALPAN 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-01	800,000.00	800,000.00	0.00	634,055.39	634,055.39	0.00	02 METRO CUADRO	2,500.00		3 POBLADO	1	390	79	79.26
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES EL TAJIN BONAMPK Y AZCAPOTZALCO / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-16	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,160.00		3 POBLADO	1	230	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN PARAJE LA CUARCHEZA / JIQUIPILCO EL VIEJO 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,120.00		3 POBLADO	1	230	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Q ASIGNADO: \$ 72,043,535.70 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS FLORES / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,400.00		3 POBLADO	1	230	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL / CALLE REAL	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-15	900,000.00	900,000.00	0.00	715,688.26	715,688.26	0.00	02 METRO CUADRADO	1,980.00		3 POBLADO	1	230	79	79.52
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PARAJE RANCHO VIEJO PUERTA CHICA Y LA LOMA / CERRITO DEL PANAL	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-15	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,770.00		3 POBLADO	1	280	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LIBRAMIENTO COLOSIO Y CALLE TEPOZAN / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-15	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,590.00		3 POBLADO	1	260	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A LA JOYA / LA CAÑADA	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-15	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,690.00		3 POBLADO	1	200	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LA JOYA / ZANJA VIEJA	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,020.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE AL PANTEÓN / SAN DIEGO ALCALA 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-12-02	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,200.00		3 POBLADO	1	204	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE REVOLUCIÓN / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	ADMINISTRACION	2020-09-02	2020-12-02	900,000.00	900,000.00	0.00	645,798.49	645,798.49	0.00	02 METRO CUADRADO	1,800.00		3 POBLADO	1	714	72	71.76
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CRUCERO BENITO JUÁREZ Y RUTA DE LA INDEPENDENCIA / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-12-02	700,000.00	700,000.00	0.00	451,090.93	451,090.93	0.00	02 METRO CUADRADO	1,300.00		3 POBLADO	1	350	65	64.44
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO AL CAMPAMENTO / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-11-30	400,000.00	400,000.00	0.00	66,208.24	66,208.24	0.00	02 METRO CUADRADO	240.00		3 POBLADO	1	240	16	16.55
AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRATO	2020-10-02	2020-12-21	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	983,522.07	983,522.07	0.00	03 METRO CUBICO	100.00		3 POBLADO	1	894	90	89.41
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE REFORMA / MOLINO ARRIBA	CONTRATO	2020-09-28	2020-10-31	500,000.00	500,000.00	0.00	392,022.77	392,022.77	0.00	02 METRO CUADRADO	401.86		3 POBLADO	1	5,850	78	78.40
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRENTE DE LA CLÍNICA DE SALUD / TLALTENANGO ARRIBA	ADMINISTRACION	2020-09-28	2020-10-30	400,000.00	400,000.00	0.00	318,082.59	318,082.59	0.00	02 METRO CUADRADO	804.00		3 POBLADO	1	894	79	79.52

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

Q ASIGNADO: \$ 72,043,535.70 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2020-10-02	2020-11-30	750,000.00	750,000.00	0.00	374,884.23	374,884.23	0.00	02 METRO CUADRAD	218.67		5 ALUMNO	1	850	50	49.98
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-11-30	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	109,964.75	109,964.75	0.00	02 METRO CUADRAD	2,900.00		3 POBLADO	1	312	7	7.33
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE PUENTE ROTO / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-11-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	373,856.17	373,856.17	0.00	02 METRO CUADRAD	1,950.00		3 POBLADO	1	280	37	37.39
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-11-30	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	472,938.71	472,938.71	0.00	02 METRO CUADRAD	2,610.00		3 POBLADO	1	380	39	39.41
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE CORRAL DE PIEDRA Y GARDUÑO / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-11-30	800,000.00	800,000.00	0.00	106,506.12	106,506.12	0.00	02 METRO CUADRAD	1,600.00		3 POBLADO	1	320	13	13.31
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS CORONAS Y CALLE LOS COCOS / MOLINO ABAJO	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-10-30	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	681,970.22	681,970.22	0.00	02 METRO CUADRAD	2,400.00		3 POBLADO	1	450	45	45.46
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACION NETZAHUALCOYOTL CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. Y CALLE SIN NOMBRE / TLALTENANGO ABAJO	ADMINISTRACION	2020-09-28	2020-11-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD	2,004.00		3 POBLADO	1	624	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN / MOLINO ABAJO	ADMINISTRACION	2020-09-28	2020-11-24	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD	751.50		3 POBLADO	1	350	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CHIMALPOPOCA / MOLINO ARRIBA	CONTRATO	2020-09-28	2020-11-13	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	358,868.76	358,868.76	0.00	02 METRO CUADRAD	950.00		3 POBLADO	1	5,850	30	29.91
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	981,667.21	981,667.21	0.00	02 METRO CUADRAD	480.00		5 ALUMNO	1	180	98	98.17
17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE EL VENADO Y QUINCE DE MARZO / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	CONTRATO	2020-09-01	2020-11-30	500,000.00	500,000.00	0.00	149,736.95	149,736.95	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	360	30	29.95
14 DRENAJE Y ETORINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MÉXICO / MOLINO ARRIBA	CONTRATO	2020-09-01	2020-10-30	700,000.00	700,000.00	0.00	209,995.59	209,995.59	0.00	01 METRO LINEAL	113.70		3 POBLADO	1	350	30	30.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

RO ASIGNADO: \$ 72,043,535.70 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO AL PANTEON / SAN DIEGO ALCALA 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-12-02	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	202.00		3 POBLADO	1	68	0	0.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA / ENTHAVI 1ª SECCION	CONTRATO	2020-09-14	2020-12-14	700,000.00	700,000.00	0.00	349,250.48	349,250.48	0.00	01 METRO LINEAL	480.00		3 POBLADO	1	320	50	49.89
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES / ENTHAVI CENTRO	ADMINISTRACION	2020-09-15	2020-12-15	450,000.00	450,000.00	0.00	251,923.03	251,923.03	0.00	02 METRO CUADRADO	690.00		3 POBLADO	1	395	56	55.98
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE LA JOYA / ZANJA VIEJA	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-15	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	60.00		3 POBLADO	1	100	0	0.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS" / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-15	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	140.00		5 ALUMNO	1	200	0	0.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AL PANTEON / SAN DIEGO ALCALA 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-02	2020-12-02	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	202.00		3 POBLADO	1	68	0	0.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE / SOLALPAN 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-10-01	2020-12-15	200,000.00	200,000.00	0.00	194,497.20	194,497.20	0.00	01 METRO LINEAL	690.00		3 POBLADO	1	1,200	97	97.25
UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA / ENTHAVI CENTRO	CONTRATO	2020-09-21	2020-12-10	700,000.00	700,000.00	0.00	686,474.16	686,474.16	0.00	02 METRO CUADRADO	45.00		3 POBLADO	1	1,100	98	98.06
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA RUSIA / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-21	2020-12-15	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		3 POBLADO	1	100	0	0.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO / TLALTENANGUITO	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-10	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	549,439.73	549,439.73	0.00	02 METRO CUADRADO	438.00		5 ALUMNO	1	195	50	49.95
17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZONA DE ESCUELA DE NUEVA CREACION / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	CONTRATO	2020-09-21	2020-12-15	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00
17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA RAMPA / LOMA ALTA	CONTRATO	2020-09-01	2020-10-30	800,000.00	800,000.00	0.00	784,733.51	784,733.51	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLADO	1	56	98	98.10
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-15	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	549,075.88	549,075.88	0.00	02 METRO CUADRADO	500.00		5 ALUMNO	1	200	50	49.92
17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	599,371.88	599,371.88	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLADO	1	580	50	49.95

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

ASIGNADO: \$ 72,043,535.70 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES AVENIDA MÉXICO, FRESNO, PRIVADA DE FRESNO Y PINO. / MOLINO ARRIBA	CONTRATO	2020-10-15	2020-12-15	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	598,727.62	598,727.62	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	480	50	49.89
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRATO	2020-09-15	2020-12-15	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	549,859.84	549,859.84	0.00	02 METRO CUADRADO	504.00		5 ALUMNO	1	1,500	50	49.99
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-01	2020-12-02	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,584.00		3 POBLADO	1	214	0	0.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" / SAN PEDRO ARRIBA 4ª SECCION	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	549,759.75	549,759.75	0.00	02 METRO CUADRADO	250.00		5 ALUMNO	1	853	50	49.98
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-10-01	2020-12-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	736,846.18	736,846.18	0.00	02 METRO CUADRADO	2,200.00		3 POBLADO	1	307	74	73.68
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2020-10-22	2020-12-18	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	499,981.30	499,981.30	0.00	02 METRO CUADRADO	438.00		5 ALUMNO	1	350	50	50.00
16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE SALUD / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	89,673.61	89,673.61	0.00	02 METRO CUADRADO	306.00		3 POBLADO	1	312	30	29.89
AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BOFE / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	699,394.64	699,394.64	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	271	50	49.96
17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LOMA DEL CARACOL / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-15	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	200	0	0.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-15	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	1	320	0	0.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	CONTRATO	2020-09-20	2020-12-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	749,432.29	749,432.29	0.00	02 METRO CUADRADO	1,900.00		5 ALUMNO	1	400	50	49.96
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	CONTRATO	2020-09-20	2020-12-15	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	599,174.75	599,174.75	0.00	01 METRO LINEAL	35.00		3 POBLADO	1	200	50	49.93
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE / LAUREL 1ª SECCION	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-15	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	599,805.48	599,805.48	0.00	01 METRO LINEAL	1,074.00		3 POBLADO	1	1,200	50	49.98

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

ASIGNADO: \$ 72,043,535.70 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS / CAMPAMENTO KM 48	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	1	30	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / ENTHAVI 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-20	2020-12-10	200,000.00	200,000.00	0.00	161,138.40	161,138.40	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	1	307	80	80.57
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-09-20	2020-12-10	800,000.00	800,000.00	0.00	520,989.07	520,989.07	0.00	02 METRO CUADRADO	1,500.00		3 POBLADO	1	307	65	65.12
MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRATO	2020-10-14	2020-12-30	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5.00		3 POBLADO	1	25	0	0.00
MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2020-10-14	2020-12-30	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5.00		3 POBLADO	1	25	0	0.00
MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRATO	2020-11-15	2020-12-30	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	200.00		3 POBLADO	1	25	0	0.00
MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2020-11-15	2020-12-30	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	200.00		3 POBLADO	1	25	0	0.00
MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRATO	2020-11-15	2020-12-30	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	242.00		3 POBLADO	1	20	0	0.00
MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2020-11-15	2020-12-30	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	242.00		3 POBLADO	1	20	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIBRAMIENTO, / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2020-10-30	2020-11-30	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	130.00		3 POBLADO	1	230	0	0.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-31	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	90.00		3 POBLADO	1	851	0	0.00
17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS DORCAS	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN PARAJE SAN LUCAS / SAN JOSE LAS LOMAS	CONTRATO	2020-11-15	2020-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	85	0	0.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE / ENTHAVI 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-30	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,900.00		3 POBLADO	1	350	0	0.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO / ENTHAVI 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-30	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		3 POBLADO	1	200	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

RO ASIGNADO: \$ 72,043,535.70 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA / ZANJA VIEJA	CONTRATO	2020-11-15	2020-12-30	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	200.00		3 POBLADO	1	20	0	0.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRATO	2020-10-14	2020-12-30	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	358.00		5 ALUMNO	1	530	0	0.00
17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN / ENTHAVI 2ª SECCION	CONTRATO	2020-11-14	2020-12-30	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	50	0	0.00
MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / LAUREL 2ª SECCION	CONTRATO	2020-11-14	2020-12-30	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	50	0	0.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO / TLALTENANGO ABAJO	CONTRATO	2020-11-03	2020-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	51.20		3 POBLADO	1	680	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LOS CIRUELOS / ZANJA VIEJA	ADMINISTRACION	2020-11-16	2020-12-15	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	440.00		3 POBLADO	1	100	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIERRA CATEDRAL / ENTHAVI 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-30	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	546.00		3 POBLADO	1	400	0	0.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-30	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	690.00		3 POBLADO	1	1,200	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FRENTE DE LA PRIMARIA / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-30	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	365.00		3 POBLADO	1	380	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-10-15	2020-12-31	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		3 POBLADO	1	320	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DEL KINDER / MOLINO ABAJO	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-30	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	1	280	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FRENTE DEL PANTEÓN. / TLALTENANGO ARRIBA	ADMINISTRACION	2020-12-01	2020-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	264.00		3 POBLADO	1	450	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A PRIMARIA / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-30	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	260.00		3 POBLADO	1	280	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

RO ASIGNADO: \$ 72,043,535.70 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL / TLALTENANGUITO	ADMINISTRACION	2020-11-20	2020-12-31		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4,500.00		3 POBLADO	1	300	0	0.00
14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO / TLALTENANGUITO	CONTRATO	2020-09-20	2020-12-15		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	172.00		3 POBLADO	1	200	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN RAMPA DE ACCESO A CONALEP / TLALTENANGO ABAJO	ADMINISTRACION	2020-12-01	2020-12-30		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	157.50		3 POBLADO	1	750	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-15		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	210.00		3 POBLADO	1	100	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-31		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	135	0	0.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	ADMINISTRACION	2020-10-20	2020-12-15		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,450.00		3 POBLADO	1	260	0	0.00
15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	1	45	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / MOLINO ABAJO	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-30		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,100.00		3 POBLADO	1	280	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN / MOLINO ARRIBA	CONTRATO	2020-11-20	2020-12-31		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		3 POBLADO	1	475	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-31		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,250.00		3 POBLADO	1	300	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / LAUREL 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-10-15	2020-12-30		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	900.00		3 POBLADO	1	307	0	0.00
AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE / LOMA ALTA	ADMINISTRACION	2020-12-01	2020-12-31		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,004.00		3 POBLADO	1	350	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2020-10-15	2020-12-31		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	700.00		3 POBLADO	1	307	0	0.00
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION / SAN JOSE LAS LOMAS	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-31		158,535.70	158,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	360.00		3 POBLADO	1	105	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

O ASIGNADO: \$ 72,043,535.70 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ACCESO A CLINICA DE SALUD / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2020-11-15	2020-12-30	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	173.00		3 POBLADO	1	312	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 107							72,043,535.70	72,043,535.70	0.00	23,501,166.94	23,501,166.94	0.00								2746

Beneficiarios: 59

Directa: 48

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JOSE ANTONIO MORA SILVESTRE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M. A. P. GREGORIO ALBERTO LOZANO GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

