

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2025. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80775/000119305	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAÑO REGADOR Y CALLE ANDADOR / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-07-21	2025-09-08	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,277.00		3 POBLADO	1	369	0	0.00
80776/000220443	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES / ENTHAVI 3ª SECCION. (OJO DE AGUA)	ADMINISTRACION	2025-07-28	2025-09-22	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	896.00		3 POBLADO	1	578	0	0.00
80777/000320856	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,374.00		3 POBLADO	1	496	0	0.00
80778/000420857	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-08	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	920.00		3 POBLADO	1	578	0	0.00
80779/000571713	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-08	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	738.00		3 POBLADO	1	467	0	0.00
80780/000621471	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO / MAGDALENA TENEXPAN 3ª Y 4ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-08	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	977.00		3 POBLADO	1	542	0	0.00
80781/000722197	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS / MAGDALENA TENEXPAN 3ª Y 4ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-15	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	971.00		3 POBLADO	1	523	0	0.00
80876/000863189	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REAL DEL ORO, PONIENTE. / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-22	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	953.00		3 POBLADO	1	567	0	0.00
80877/000922213	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAUCES / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2025-07-21	2025-09-22	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	939.00		3 POBLADO	1	423	0	0.00
80878/001022473	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,309.00		3 POBLADO	1	625	0	0.00
80879/001122474	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS VIVEROS. PROLONGACION LAZARO CARDENAS. / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,244.00		3 POBLADO	1	675	0	0.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2025. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80880/ 0012 42001	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA VIRGEN / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-07-21	2025-09-01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	636.00		3 POBLADO	1	423	0	0.00
80881/ 0013 22487	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA SECUNDARIA / EJIDO DE ALLENDE	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-08	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,375.00		3 POBLADO	1	678	0	0.00
80882/ 0014 22490	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES / SAN JOSE PATHE	ADMINISTRACION	2025-07-21	2025-09-01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	791.00		3 POBLADO	1	425	0	0.00
80883/ 0015 22491	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOMA DEL PEDREGAL Y LOMA BONITA / LOMA ALTA	ADMINISTRACION	2025-07-21	2025-09-01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	794.00		3 POBLADO	1	487	0	0.00
80884/ 0016 22494	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES / MOLINO ABAJO	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-08	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,089.00		3 POBLADO	1	547	0	0.00
80885/ 0017 64492	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES / SAN JOSE COMALCO	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-22	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,017.00		3 POBLADO	1	589	0	0.00
80886/ 0018 54862	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / EJIDO DE DOLORES	ADMINISTRACION	2025-07-21	2025-09-22	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,095.00		3 POBLADO	1	568	0	0.00
80887/ 0019 22507	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA / EJIDO DE MIMBRES	ADMINISTRACION	2025-07-28	2025-09-01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,386.00		3 POBLADO	1	356	0	0.00
80888/ 0020 22509	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA / EJIDO DE TABORDA	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-29	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,790.00		3 POBLADO	1	789	0	0.00
80889/ 0021 22524	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL / SAN JOSE COMALCO	CONTRATO	2025-07-21	2025-08-15	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		3 POBLADO	1	500	0	0.00
80890/ 0022 22525	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ESTADO DE MEXICO / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	ADMINISTRACION	2025-08-11	2025-09-11	300,000.00	300,000.00	0.00	89,995.78	89,995.78	0.00	01 METRO LINEAL	76.81		3 POBLADO	1	220	30	30.00
80892/ 0023 22716	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	ADMINISTRACION	2025-07-21	2025-09-01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	275.00		3 POBLADO	1	245	0	0.00
80896/ 0024 22743	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA PREPARATORIA Y PARAJE LOS FIDENCIOS / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	276.00		3 POBLADO	1	358	0	0.00
80897/ 0025 22826	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE NORTE Y CENTRO DE LA COMUNIDAD / COLONIA EMILIANO ZAPATA	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-08	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	763.00		3 POBLADO	1	489	0	0.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2025. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
				Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80899/ 0026 22648	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA TEMOAYA - SAN JUAN JIQUIPILCO / MOLINO ARRIBA	ADMINISTRACION	2025-07-21	2025-08-22	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	198.00		3 POBLADO	1	457	0	0.00
80917/ 0027 22861	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA TEMOAYA - SAN JUAN JIQUIPILCO / MOLINO ARRIBA	ADMINISTRACION	2025-06-22	2025-08-15	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	1,184,420.96	1,184,420.96	0.00	01 METRO LINEAL	1,323.00		3 POBLADO	1	457	30	29.99
80921/ 0028 22895	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA / ENTHAVI CENTRO	CONTRATO	2025-08-06	2025-11-06	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	56.00		3 POBLADO	1	300	0	0.00
80924/ 0029 22899	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	CONTRATO	2025-09-01	2025-10-01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1,500.00		3 POBLADO	1	480	0	0.00
80926/ 0030 22922	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN POZO DE LA COMUNIDAD 2A ETAPA / CALLE REAL	CONTRATO	2025-08-18	2025-09-18	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	299,975.70	299,975.70	0.00	50 EQUIPO	60.00		3 POBLADO	1	600	30	30.00
80928/ 0031 23473	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2025-08-08	2025-09-19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	299,984.80	299,984.80	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	250	30	30.00
80930/ 0032 24288	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL / TLALTENANGUITO	CONTRATO	2025-07-22	2025-09-19	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00
80931/ 0033 24289	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION / SAN JOSE COMALCO	CONTRATO	2025-08-12	2025-09-25	400,000.00	400,000.00	0.00	119,734.59	119,734.59	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	100	30	29.93
80933/ 0034 24291	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION 2A ETAPA / LLANO DE LA Y	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-26	600,000.00	600,000.00	0.00	179,797.95	179,797.95	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	80	30	29.97
80935/ 0035 24293	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION / POTHE	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-18	800,000.00	800,000.00	0.00	710,096.94	710,096.94	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	100	89	88.76
80936/ 0036 55069	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-25	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	120	0	0.00
80937/ 0037 24818	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ / SAN MATEO ALCALA	CONTRATO	2025-08-12	2025-09-25	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	78.54		5 ALUMNO	1	120	0	0.00
80942/ 0038 24867	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	326 AULA	MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS (ACABADOS) / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2025-07-21	2025-08-29	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	96.00		5 ALUMNO	1	65	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2025. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción																							
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
80943/003871732	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	425 SISTEMAS DE CAPTACION. ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN ESCUELAS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA PLUVIAL EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2025-08-22	2025-09-22	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	10.00		5 ALUMNO	1	65	0	0.00
80944/004024878	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	425 SISTEMAS DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN ESCUELAS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA / SAN JOSE PATHE	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-19	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	10.00		5 ALUMNO	1	150	0	0.00
80946/004164577	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	425 SISTEMAS DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN ESCUELAS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA PLUVIAL EN COBAEM / ENTHAVI 1ª SECCION	CONTRATO	2025-08-04	2025-09-08	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	18.00		5 ALUMNO	1	400	0	0.00
80957/004275734	17	URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	384 MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA PÚBLICA / JQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	CONTRATO	2025-08-25	2025-10-25	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	131.00		3 POBLADO	1	320	0	0.00
80961/004325080	17	URB	UR URBANIZACION	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIA	389 PARQUE PÚBLICO	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CON JUEGO INFANTIL / SAN JOSE PATHE	CONTRATO	2025-07-21	2025-08-21	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1,455	0	0.00
80963/004454860	17	URB	UR URBANIZACION	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIA	389 PARQUE PÚBLICO	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CON JUEGO INFANTIL / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRATO	2025-07-21	2025-08-25	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	550	0	0.00
80967/004554711	17	URB	UR URBANIZACION	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIA	389 PARQUE PÚBLICO	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CON JUEGO INFANTIL / SAN ANTONIO DEL PUENTE	CONTRATO	2025-07-22	2025-08-26	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1,017	0	0.00
80971/004625097	17	URB	UR URBANIZACION	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIA	389 PARQUE PÚBLICO	EQUIPAMIENTO CON JUEGO INFANTIL EN UNIDAD DEPORTIVA / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	CONTRATO	2025-08-08	2025-09-18	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	457	0	0.00
80974/004754758	17	URB	UR URBANIZACION	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIA	389 PARQUE PÚBLICO	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO / EJIDO DE TABORDA	CONTRATO	2025-07-21	2025-08-28	700,000.00	700,000.00	0.00	617,422.84	617,422.84	0.00	17 PIEZA	95.03		3 POBLADO	1	600	88	88.20
80976/004862020	17	URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,481.00		3 POBLADO	1	589	0	0.00
80977/004962173	17	URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	384 MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRATO	2025-08-11	2025-09-25	500,000.00	500,000.00	0.00	149,706.89	149,706.89	0.00	03 METRO CUBICO	78.85		3 POBLADO	1	700	30	29.84

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2025. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80978/005062191	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA LAGUNA / SAN JOSE PATHE	CONTRATO	2025-08-13	2025-09-26	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	100	0	0.00
80980/005162204	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE / SAN JOSE LAS LOMAS	CONTRATO	2025-06-04	2025-08-20	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	228.40		5 ALUMNO	1	150	0	0.00
80987/005255038	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CEREZOS / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	CONTRATO	2025-07-25	2025-10-15	857,000.00	857,000.00	0.00	254,753.95	254,753.95	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	457	30	29.73
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 52</b>									<b>TOTAL</b>	<b>38,962,000.00</b>	<b>38,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,905,890.50</b>	<b>3,905,890.50</b>	<b>0.00</b>							<b>417</b>

Complementarios: 29      Directa: 23

*[Firma]*  
M. EN C. A. SERENICE CARRILLO MACARIO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Continuidad del Bienestar 2025 - 2027  
PRESIDENCIA

*[Firma]*  
M. EN H. A. ALBERTO GORGE MILLAN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL  
TEMOAYA  
Continuidad del Bienestar 2025 - 2027  
TESORERÍA MUNICIPAL

*[Firma]*  
ARO. CESAR LÓPEZ SANCHEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
TEMOAYA  
Continuidad del Bienestar 2025 - 2027  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

*[Firma]*  
C. MIGUEL ANGEL COYOTE JUAREZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Continuidad del Bienestar 2025 - 2027  
CONTRALORÍA MUNICIPAL