



Cuenta Pública 2023
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-42-110-08-01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	MTEM/DOPDU/FISM011-110/R/06-00/2011	JIQUILCO EL VIEJO 1a SECCIÓN	18/07/2011	29/09/2011	CONTRATO	NO APLICA	100%	10%	250101	FISM/2011	\$1,421,593.31
1235-46-061-10-01	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA" (ESTRUCTURA REGIONAL)	MTEM/DOPDU/FISM12-61/CS/11-00/2012	SAN LORENZO OYAMEL 1A SECCION	2/07/2012	29/09/2012	CONTRATO	NO APLICA	100%	55%	250101	FISM/2012	\$385,687.17
1235-46-069-08-01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	MTEM/DOPDU/FISM12-69/R/15-00/2012	JIQUILCO EL VIEJO 3a SECCIÓN	15/06/2012	15/08/2012	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISM/2012	\$801,657.54
1235-49-010-10-01	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN COBAEM	MTEM/DOPDU/FEFOM12-10/CS/02-00/2012	SAN LORENZO OYAMEL	15/06/2012	30/10/2012	CONTRATO	NO APLICA	100%	60%	260101	FEFOM/2012	\$1,928,789.18
1235-50-010-01-01	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN COBAEM	MTEM/DOPDU/FEFOM13-10/R/05-00/2013	SAN LORENZO OYAMEL	15/06/2012	30/10/2012	CONTRATO	NO APLICA	100%	31%	260101	FEFOM/2012	\$1,010,915.26
1235-052-053-01-01	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD	MTEM/DOPDU/FAIS13-53/R/07-01/2013	ZANJA VIEJA	1/12/2013	31/12/2013	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISM/2013	\$160,193.93
1235-052-053-02-01	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA TIPO REGIONAL	MTEM/DOPDU/FEFOM13-53/R/05-00/2013	SAN ANTONIO DEL PUENTE	1/09/2013	1/09/2013	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM/2013	\$899,890.00
1235-53-005-01-01	CONSTRUCCION 3 AULAS ESCUELA PRIMARIA	MTEM/DOPDU/FEFOM13-5/R/05-00/2013	TLATLENANGUITO	1/09/2013	1/09/2013	CONTRATO	NO APLICA	100%	71%	260101	FEFOM/2013	\$1,063,731.67
1235-53-006-01-01	CONSTRUCCION 3 AULAS ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	MTEM/DOPDU/FEFOM13-6/R/05-00/2013	JIQUILCO EL VIEJO CENTRO	1/09/2013	1/09/2013	CONTRATO	NO APLICA	100%	71%	260101	FEFOM/2013	\$1,498,626.51
1235-53-16-01-01	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA COBAEM 3A SECCIÓN	NO APLICA	SAN LORENZO OYAMEL	1/03/2014	31/03/2014	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM/2013	\$86,240.19
1235-54-001-01-01	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	MTEM/DOPDU/AGIS 90939/AD/01-00/2013	MOLINO ABAJO	7/10/2013	14/12/2013	CONTRATO	NO APLICA	100%	86%	260102	GIS/2013	\$4,312,310.75
1235-54-003-01-01	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO II KM 1+385 AL 1+580	MTEM/DOPDU/AGIS 90939/AD/03-00/2013	MOLINO ABAJO	6/06/2013	31/12/2013	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260102	GIS/2013	\$683,685.20
1235-55-01-01-01	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR ILDELFONSO	NO APLICA	SOLALPAN 1A SECCIÓN	9/12/2013	31/12/2013	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250211	EMPLEO TEMPORAL/2013	\$338,767.00
1235-55-02-01-01	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS	NO APLICA	LUIS DONALDO COLOSIO	16/12/2013	31/12/2013	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250211	EMPLEO TEMPORAL/2013	\$93,628.00
1235-55-03-01-01	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBETAD	NO APLICA	CAMPAMENTO KM 48	17/12/2013	23/12/2013	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250211	EMPLEO TEMPORAL/2013	\$50,413.00
1235-55-04-01-01	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA	NO APLICA	TLALTENANGUITO	17/12/2013	31/12/2013	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250211	EMPLEO TEMPORAL/2013	\$154,792.00
1235-56-01-01-01	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO LA JOYA	NO APLICA	LA CAÑADA	25/06/2013	31/12/2013	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250211	3 X 1 PARA MIGRANTES/2013	\$700,000.00
1235-57-001-01-01	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA, TEMOAYA	MTEM/DOPDU/CONADE20 13-01/AD/01-00/2013	POTHE	10/09/2013	31/12/2013	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250218	CONADE/2013	\$3,113,687.86

1235-58-042-01-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CAMPAMENTO KM 48 - SAN PEDRO ARriba 1a SECCION DEL KM 0+000 AL 2+371 TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+500	MTEM/DOPDU-CDI-15/01/0051/2014-AD-02-00-2014	EL CAMPAMENTO KM48	6/08/2013	31/12/2013	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250218	CDI/2014	\$9,295,281.38
1235-059-112-01-01	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES	MTEM/DOP/FISMDF14-112/IR/27-00/2016	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	15/08/2016	30/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF/2014	\$819,978.15
1235-060-001-01-01	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESC. PRIMARIA TIPO REGIONAL	MTEM/DOP/FISMDF14-60/IR/27-00/2016	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	15/08/2016	30/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM/2014	\$847,551.42
1235-61-100-01-01	CONSTRUCCION DE 3 AULAS	NO APLICA	TLALTENANGUITO	1/01/2014	31/12/2014	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260103	3 X 1 PARA MIGRANTES	\$301,048.22
1235-61-100-01-02	CONSTRUCCION DE 3 AULAS	NO APLICA	TLALTENANGUITO ESTATAL	1/01/2014	31/12/2014	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260103	3 X 1 PARA MIGRANTES	\$198,951.60
1235-62-001-01-01	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL OCOTAL	MTEM/DOPDU/4X114-11R/01-00/2014	JIQUIPILCO EL VIEJO 1a SECCION	1/01/2014	31/12/2014	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260103	4 X 1 PARA MIGRANTES	\$600,000.00
1235-62-002-01-01	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS	MTEM/DOPDU/4X114-21R/02-00/2014	SAN DIEGO ALCALA	1/01/2014	31/12/2014	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260103	4 X 1 PARA MIGRANTES	\$600,000.00
1235-62-003-01-01	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	MTEM/DOPDU/4X114-31R/03-00/2014	MOLINO ABAJO	1/01/2014	31/12/2014	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260103	4 X 1 PARA MIGRANTES	\$600,000.00
1235-066-061-01-01	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA (ESTRUCTURA REGIONAL)	MTEM/DA/DOPDU/FISM12-61/AD/02-00/2013	SAN LORENZO OYAMEL 1A SECCION	15/08/2013	31/12/2014	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISM/2012	\$220,354.97
1235-067-004-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	NO APLICA	ENTHAVI 1A SECCION	25/09/2015	30/11/2015	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FAIS/2015	\$119,989.71
1235-067-015-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	NO APLICA	POTHE	25/09/2015	30/11/2015	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FAIS/2015	\$799,482.46
1235-067-070-01-01	MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	NO APLICA	SAN PEDRO ARriba 4a. SECCION	25/09/2015	30/11/2015	ADMINISTRACION	NO APLICA	99%	99%	250101	FAIS/2015	\$88,766.16
1235-067-090-01-01	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 157 " SOR JUANA INES DE LA CRUZ "	MTEM/DOP/FISMDF15-90/IR/90-00/2015	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	25/09/2015	30/11/2015	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAIS/2015	\$399,999.98
1235-067-107-01-01	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	MTEM/DOPDU/FAIS15-107/AD/01-00/2015	RANCHERIA DE LOMAS	25/09/2015	30/11/2015	CONTRATO	NO APLICA	90%	90%	260101	FAIS/2015	\$358,896.57
1235-067-113-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	MTEM/DOP/FISMDF15-113/IR/05-00/2016	ENTHAVI 2A SECCION	30/08/2016	30/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF/2015	\$999,073.47
1235-068-012-01-01	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA COMUNIDAD	MTEM/DOPDU/FEFOM15-12/AD/02-00/2015	LOMA DEL PROGRESO	12/10/2015	30/11/2015	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM/2015	\$449,890.87
1235-068-031-01-01	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ACCESO A LA UNIDAD DE REHABILITACION INTEGRACION SOCIAL	NO APLICA		12/10/2015	30/11/2015	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM/2015	\$85,699.23
1235-071-01-01-01	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 230	MTEM/DOPDU/PAD-96984/IR/01-00/2015	RANCHERIA DE LOMAS	3/08/2015	31/10/2015	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260102	PAD/2015	\$498,880.00
1235-075-01-01-01	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ACCESO A LA UNIDAD DE REHABILITACION INTEGRACION SOCIAL (UBRIS)	NO APLICA	POTHE	1/02/2016	28/02/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	RECURSOS PROPIOS 2015	\$47,744.07
1235-075-02-01-01	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	NO APLICA	MOLINO ABAJO	1/02/2016	28/02/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	210101	RECURSOS PROPIOS 2015	\$6,095.95
1235-075-03-01-01	CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA TORRE DE LINEA ELECTRICA	NO APLICA	ENTHAVI CENTRO	1/02/2016	28/02/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	210101	RECURSOS PROPIOS 2015	\$10,883.11
1235-076-001-01-01	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ACCESO A LA UNIDAD DE REHABILITACION INTEGRACION SOCIAL (UBRIS)	NO APLICA	POTHE	5/05/2016	30/06/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2016	\$36,790.70

1235-076-02-01-01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 05 J. DE JESUS MORALES	NO APLICA	MOLINO ABAJO	25/01/2016	31/05/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	52%	52%	110101	RECURSOS PROPIOS 2016	\$80,182.85
1235-076-004-01-01	CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA TORRE DE LINEA ELECTRICA	NO APLICA	ENTHAVI 1A SECCION	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	27%	27%	110101	RECURSOS PROPIOS 2016	\$15,549.80
1235-076-010-01-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	NO APLICA	RAMCHERIA DE LOMAS	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	27%	27%	110101	RECURSOS PROPIOS 2016	\$103,834.50
1235-076-011-01-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CAMINO A LAS JARAS	NO APLICA	SAN JOSE LAS LOMAS	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	27%	27%	110101	RECURSOS PROPIOS 2016	\$154,077.00
1235-076-015-01-01	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA 2A SECCION	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	27%	27%	110101	RECURSOS PROPIOS 2016	\$8,615.99
1235-076-020-01-01	REHABILITACION DE ARCO DE ACCESO	NO APLICA	CABECERA MUNICIPAL	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	27%	27%	110101	RECURSOS PROPIOS 2016	\$9,550.58
1235-077-015-02-01	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	MTEM/DOP/FEFOM16-15/IR/01-00/2016	SILVERIO GALICIA (SAN DIEGO ALCALA 5A SECCION)	14/11/2016	30/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2016	\$122,146.54
1235-077-018-02-01	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	MTEM/DOP/FEFOM16-18/IR/02-00/2016	COL. EMILIANO ZAPATA	10/10/2016	12/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2016	\$123,958.53
1235-077-020-01-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTADO D3E QUERETARO	NO APLICA	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	10/10/2016	12/11/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2016	\$4,000.00
1235-077-027-01-01	CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS	NO APLICA	RANCHERIA LAS TROJES	10/09/2016	30/11/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	92%	92%	260101	FEFOM 2016	\$24,387.84
1235-078-005-02-01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCION Y LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	MOLINO ABAJO	5/09/2016	15/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	99%	99%	250101	FISMDF 2016	\$993,289.98
1235-078-006-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA AGRARIA, INCLUYE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	MTEM/DOP/FISMDF16-6/IR/06-00/2016	MOLINO ARRIBA	30/08/2016	30/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$1,099,123.60
1235-078-007-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE REFORMA AGRARIA	MTEM/DOP/FISMDF-16-7/AD/03-00/2016	MOLINO ARRIBA	30/08/2016	30/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$99,995.81
1235-078-008-02-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJESANITARIO EN CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL AVENIDA MEXICO Y MERCADO OTOMI	NO APLICA	MOLINO ARRIBA	30/08/2016	30/11/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$105,398.70
1235-078-015-01-01	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA A ENTHAVI	MTEM/DOP/FISMDF-16-15/IR/10-00/2016	SAN PEDRO ABAJO 1ra. SECCION	15/08/2016	30/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$1,049,892.05
1235-078-017-01-01	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	NO APLICA	SAN PEDRO ABAJO 2A SECCION	30/08/2016	30/11/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	97%	97%	250101	FISMDF 2016	\$1,066,736.51
1235-078-034-02-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	NO APLICA	CERRITO DEL PANAL	30/08/2016	30/11/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	96%	96%	250101	FISMDF 2016	\$575,613.43
1235-078-036-01-01	CONSTRUCCION DE AULAS TIPO U-2C EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	MTEM/DOP/FISMDF-16-36/IR/23-00/2016	LOMA ALTA	30/08/2016	30/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$898,073.06
1235-078-045-01-01	CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO U-2C EN PLANTA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA	MTEM/DOP/FISMDF16-45/IR/19-00/2016	TLALTENANGUITO	30/08/2016	30/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$999,892.12
1235-078-052-01-01	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	MTEM/DOP/FISMDF16-52/IR/20-00/2016	POTHE	30/08/2016	30/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$899,857.29

1235-078-056-01-01	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN COMUNIDADES DE ALTO Y MEDIO GRADO DE REZAGO SOCIAL	MTEM/DOP/FISMDF16-56/IR/34-00/2016	TODO EL MUNICIPIO	14/11/2016	30/12/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$996,477.12
1235-078-057-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA A SAN JUAN JIQUIPILCO	MTEM/DOP/FISMDF16-57/IR/47-00/2016	MOLINO ARRIBA	30/08/2016	30/11/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$991,108.23
1235-078-062-01-01	COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMI, TRAMO AQUILES SERDAN A CALLE LA MAGDALENA TENEXPAN	MTEM/DOP/FISMDF16-62/IR/45-00/2016	MOLINO ARRIBA	14/11/2016	30/12/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$599,970.95
1235-078-066-01-01	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	MTEM/DOP/FISMDF16-66/IR/48-00/2016	CALLE REAL	14/11/2016	17/12/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$799,657.92
1235-078-069-01-01	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL Y REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" EN PARAJE SAN LUCAS	MTEM/DOP/FISMDF16-69/IR/42-00/2016	SAN JOSÉ LAS LOMAS	14/11/2016	10/12/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2016	\$499,430.18
1235-079-001-01-01	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO ABAJO - JIQUIPILCO EL VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 5+230 TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 4+000	MTEM/DIOP/CDI PROII2016-0044/LPN/01/2016	0029 SAN PEDRO ABAJO 0011 JIQUIPILCO EL VIEJO	25/04/2016	30/09/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250218	PROII 2016	\$17,948,789.44
1235-080-018-02-01	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	NO APLICA	MOLINO ARRIBA	15/05/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250102	FORTAMUNDF 2016	\$72,210.00
1235-080-022-02-01	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA Y MODULO DE ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA	NO APLICA	SAN JOSE PATHE	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	87%	87%	250102	FORTAMUNDF 2016	\$654,845.20
1235-080-023-02-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	NO APLICA	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250102	FORTAMUNDF 2016	\$177,894.26
1235-080-024-02-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CONALEP	NO APLICA	TLALTENANGO ABAJO	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	99%	99%	250102	FORTAMUNDF 2016	\$58,029.85
1235-080-027-02-01	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIRAUULICO	NO APLICA	RANCHERIA DE LOMAS	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250102	FORTAMUNDF 2016	\$50,233.80
1235-080-028-02-01	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ARRIBA 5A SECCION	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA 5A ECCION	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250102	FORTAMUNDF 2016	\$16,744.80
1235-080-031-02-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN LORENZO OYAMEL 1A, 2A Y 3A SECCION (SERVICIO DE AGUA POTABLE)	NO APLICA	SAN LORENZO OYAMEL	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250102	FORTAMUNDF 2016	\$63,160.84
1235-080-032-02-01	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA 5A SECCION	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	86%	86%	250102	FORTAMUNDF 2016	\$336,353.00
1235-080-033-02-01	COSNTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	NO APLICA	SAN PEDRO ABAJO 1A. Y 2A. SECCION	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250102	FORTAMUNDF 2016	\$199,984.27
1235-080-035-02-01	COSNTRUCCION DE CANCHA D3E FUTBOL RAPIDO 4TA SECCION	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250102	FORTAMUNDF 2016	\$399,995.85
1235-080-036-02-01	SUMUNISTRO DE CEMENTO PARA OBRAS QUE SE EJECUTARON CON RECURSOS FEFOM	NO APLICA	VIARIAS COMUNIDADES	15/09/2016	31/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250102	FORTAMUNDF 2016	\$508,683.20
1235-081-001-01-01	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA	MTEM/DOP/FISE16-105227/IR/01-00/2016	VIARIAS COMUNIDADES	15/10/2016	25/12/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISE 2016	\$1,998,624.61
1235-081-002-01-01	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA	MTEM/DOP/FISE16-105228/IR/02-00/2016	VIARIAS COMUNIDADES	22/11/2016	31/12/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISE 2016	\$1,998,826.33
1235-081-003-01-01	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA	MTEM/DOP/FISE16-105228/IR/02-00/2016	VIARIAS COMUNIDADES	22/11/2016	31/12/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISE 2016	\$999,323.37
1235-082-001-02-01	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA SEC. TECNICA NO. 157	NO APLICA	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	10/04/2017	16/04/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	\$16,800.28

1235-082-002-02-01	CONSTRUCCION DE RANCHO DE ACCESO EN ESC. PRIMARIA	NO APLICA	TLALTENANGUITO	10/04/2017	16/04/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	\$8,797.53
1235-082-03-02-01	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTON	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA 4A SECCION	10/11/2017	31/12/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	\$35,005.39
1235-082-06-02-016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE	NO APLICA	COLONIA MORELOS	10/11/2017	31/12/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	\$83,520.00
1235-082-08-02-016	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN PANTON MUNICIPAL	NO APLICA	SAN PEDRO ABAJO 1RA. SECCION	10/11/2017	31/12/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	\$20,044.80
1235-082-016-02-016	CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	NO APLICA	EJIDO DE ALLENDE	10/11/2017	31/12/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	\$41,760.00
1235-082-017-02-016	INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA PUBLICA	NO APLICA	EJIDO DE MIMBRES	14/11/2016	17/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	92%	92%	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	\$133,632.00
1235-082-019-02-016	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	NO APLICA	SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	14/11/2016	17/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	92%	92%	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	\$90,201.60
1235-082-021-02-016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA 2DA. SECCION	NO APLICA	MAGDALENA TENEXPAN	14/11/2016	17/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	92%	92%	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	\$66,816.00
1235-082-027-02-016	CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS	NO APLICA	RANCHERIA DE TROJES	14/11/2016	17/12/2016	ADMINISTRACION	NO APLICA	92%	92%	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	\$53,452.80
1235-086-009-02-01	CONSTRUCCION DE EMBOBEDADO DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	NO APLICA	SAN ANTONIO DEL PUENTE	1/08/2017	30/11/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	58%	58%	260101	FEFOM 2017	\$189,130.10
1235-086-012-02-01	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A ENTHAVI	NO APLICA	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	15/06/2017	30/08/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	59%	59%	260101	FEFOM 2017	\$295,224.41
1235-086-013-02-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	NO APLICA	LOMA DEL PROGRESO	15/06/2017	30/08/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	59%	59%	260101	FEFOM 2017	\$177,666.86
1235-086-016-01-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA RED DE ENERGIA ELECTRICA	MTM/DOP/FEFOM-17/R-16/2017	COL. EMILIANO ZAPATA	9/10/2017	15/11/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2017	\$179,978.50
1235-086-019-01-01	CONTINUACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUERETARO	NO APLICA	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	9/10/2017	15/11/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	60%	60%	260101	FEFOM 2017	\$201,928.49
1235-087-010-01-01	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	MTM/DOP/FISMDF-17/R-01/2017	MOLINO ABAJO	13/05/2017	11/06/2017	CONTRATO	NO APLICA	99%	99%	250101	FISMDF 2017	\$693,838.04
1235-087-12-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	MTM/DOP/FISMDF-17/R-12/2017	MOLINO ARRIBA			CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$997,694.31
1235-087-020-01-01	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "SEBASTIAN LERDO DE TEJADA"	MTM/DOP/FISMDF-17/R-20/2017	SAN PEDRO ABAJO 1a. SECCION	5/07/2017	2/09/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$699,998.55
1235-087-027-02-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PRIMER CUADRO (2A SECCION)	NO APLICA	SAN DIEGO ALCALA	22/05/2017	22/08/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	95%	95%	250101	FISMDF 2017	\$953,494.46
1235-087-038-01-01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO AL HOSPITAL (RANCHO CORDERO)	MTM/DOP/FISMDF-17/AD-38/2017	CABECERA MUNICIPAL	10/05/2017	15/06/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$449,940.40
1235-087-041-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	MTM/DOP/FISMDF-17/AD-41/2017	LA CAÑADA	12/05/2017	9/08/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$478,706.66
1235-087-042-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES	MTM/DOP/FISMDF-17/R-42/2017	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	11/05/2017	8/08/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$799,991.02
1235-087-043-01-01	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	MTM/DOP/FISMDF-17/R-43/2017	CERRITO DELPANAL	5/07/2017	2/09/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$499,610.81

1235-087-044-02-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES	NO APLICA	CERRITO DEL PANAL	5/07/2017	2/09/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	97%	97%	250101	FISMDF 2017	\$485,014.04
1235-087-045-01-01	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	MTEM/DOP/FISMDF-17/R-45/2017	CAMPAMENTO KM 48	5/07/2017	2/09/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$1,048,977.65
1235-087-055-01-01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	MTEM/DOP/FISMDF-17/R-55/2017	SAN PEDRO ARRIBA 5a. SECCION	5/07/2017	2/09/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$998,809.94
1235-087-061-01-01	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	MTEM/DOP/FISMDF-17/R-61/2017	ZANJA VIEJA	4/11/2017	30/11/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$459,995.83
1235-087-067-01-01	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	MTEM/DOP/FISMDF-17/R-67/2017	JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECCION	5/07/2017	2/09/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$949,279.20
1235-087-073-01-01	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES	MTEM/DOP/FISMDF-17/R-73/2017	SAN PEDRO ARRIBA 1A SECCION	5/07/2017	2/09/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$798,444.45
12235-087-079-02-01	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	NO APLICA	ENTHAVI 1A SECCION	5/07/2017	2/09/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	99%	99%	250101	FISMDF 2017	\$362,656.17
1235-087-080-01-01	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	MTEM/DOP/FISMDF-17/R-80/2017	SOLALPAN 2a. SECCION	23/10/2017	15/12/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$1,048,494.22
1235-087-081-01-01	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	MTEM/DOP/FISMDF-17/AD-81/2017	COL. LAZARO CARDENAS	23/10/2017	15/12/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$319,018.79
1235-087-082-02-01	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA 2A SECCION	5/07/2017	2/09/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	90%	90%	250101	FISMDF 2017	\$116,897.60
1235-087-083-02-01	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	NO APLICA	CERRITO DEL PANAL	5/07/2017	2/09/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$74,993.58
1235-087-086-01-01	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	MTEM/DOP/FISMDF-17/R-86/2017	JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECCION	30/10/2017	15/12/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2017	\$699,914.84
1235-087-089-02-01	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	NO APLICA	ENTHAVI 3A SECCION	5/07/2017	2/09/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	99%	99%	250101	FISMDF 2017	\$247,753.47
1335-087-090-02-01	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	NO APLICA	JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECCION	5/07/2017	2/09/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	99%	99%	250101	FISMDF 2017	\$247,753.47
1235-088-001-01-01	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO ABAJO - JIQUIPILCO EL VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 5+230. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM2+800 AL 3+619, 3IN LA LOCALIDAD DE 0029 SAN PEDRO ABAJO 0011 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA ESTADO DE MEXICO	MTEM/DOP/CDI16-0044/LPN/01-00/2017	0029 SAN PEDRO ABAJO 0011 JIQUIPILCO EL VIEJO	6/03/2017	10/06/2017	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250218	PROII-CEDIPIEM.RP 2017	\$4,854,140.98
1235-090-001-01-01	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO ABAJO - JIQUIPILCO EL VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 5+230 TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 4+000	MTEM/DIOP/CDI PROII2016-0044/LPN/01/2016	0029 SAN PEDRO ABAJO 0011 JIQUIPILCO EL VIEJO	25/04/2016	30/09/2016	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250218	PAD 2017	\$651,803.33
1235-090-009-02-2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO	NO APLICA	SAN JOSE COMALCO	15/06/2017	30/08/2017	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	PAD 2017	\$182,490.00
1235-091-01-02-01	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	NO APLICA	TODO EL MUNICIPIO	12/02/2018	28/02/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2018	\$62,919.40
1235-091-02-02-01	TERMINACION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OF 452 TIERRA Y LIBERTAD	NO APLICA	EJIDO DE TABORDA	12/02/2018	28/02/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2018	\$31,671.78
1235-091-003-02-01	REHABILITACION DE CAMELLON EN CARRETERA TEMOAYA - TOLUCA	NO APLICA	TEMOAYA	12/01/2018	28/02/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2018	\$135,956.96
1235-091-004-02-01	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO CEREMONIAL	NO APLICA	CENTRO CEREMONIAL OTOMI	1/08/2018	30/11/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2018	\$238,972.56
1235-091-005-02-01	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	NO APLICA	LLANO DE LA Y	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2018	\$28,074.90

1235-092-001-01-01	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, SAN PEDRO ABAJO - JIQUIPILCO EL VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 5 +320. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+000 AL 5+320	MTE/DOP/LP-01/PROII-2018	JIQUIPILCO EL VIEJO SAN PEDRO ABAJO	16/04/2018	3/07/2018	CONTRATO	NO APLICA	90%	90%	250218	PROII 2018	\$8,691,178.92
1235-094-025-02-01	REHABILITACION DE CAMELLON EN CARRETERA TEMOAYA - TOLUCA	NO APLICA	TEMOAYA	1/08/2018	30/11/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250102	FORTAMUNDF 2018	\$382,997.61
1235-095-05-01-01	EQUIPAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE TRAMO DOS	MTEM/DOP/FISMDF-18/IR-05/2018	ENTHAVI 1A SECCION	4/12/2018	31/12/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2018	\$350,000.00
1235-095-06-01-01	EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE TRAMO UNO	MTEM/DOP/FISMDF-18/IR-06/2018	TLALTENANGO ABAJO	19/04/2018	3/06/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2018	\$449,847.42
1235-095-010-01-01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	MTEM/DOP/FISMDF-18/IR-10/2018	SAN PEDRO ARRIBA 5a. SECCION	19/06/2018	18/08/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2018	\$798,329.59
1235-095-015-01-01	SUMINISTRO Y CONEXION POR TERMOFUSION DE TUBERIA PAD Y PIEZAS ESPECIALES PARA LA OBRA LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE ARROYO SIN NOMBRE DE LA AFLUENTE DEL RIO SOLANO	MTEM/DOP/FISMDF-18/IR-15/2018	COL. CENTRO CEREMONIAL OTOMI	2/05/2018	30/08/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2018	\$2,983,587.68
1235-095-023-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y FOSAS SEPTICAS EN VARIOS PARAJES	MTEM/DOP/FISMDF-18/IR-23/2018	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	27/03/2018	25/06/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2018	\$382,209.93
1235-095-031-01-01	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CHIMALPOPOCA	MTEM/DOP/FISMDF-18/IR-31/2018	MOLINO ARRIBA	8/05/2018	6/07/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2018	\$799,672.94
1235-095-084-01-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA JOYA	MTEM/DOP/FISMDF-18/IR-84/2018	ZANJA VIEJA	28/05/2018	27/06/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2018	\$599,999.94
1235-095-090-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	MTEM/DOP/FISMDF-18/IR-90/2018	JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	27/04/2018	26/06/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2018	\$545,100.53
1235-095-092-02-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	NO APLICA	ENTHAVI CENTRO	15/05/2018	15/08/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2018	\$98,384.99
1235-095-102-02-01	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON CASETA DE ACCESO	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA 1A SECCION	25/11/2018	25/12/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2018	\$59,156.00
1235-096-001-002-01	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PARA COLECTOR DE AGUA PLUVIALES	NO APLICA	PATHE	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$399,466.21
1235-096-005-002-01	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE "EJIDO SAN DIEGO"	NO APLICA	SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$295,568.43
1235-096-014-01-01	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	MTEM/DOP/FEFOM-18/AD-14/2018	TODO EL MUNICIPIO	1/06/2018	31/07/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$2,249,684.29
1235-096-016-02-01	TERMINACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIAS COMUNIDADES	NO APLICA	VARIAS COMUNIDADES	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$547,828.45
1235-096-021-01-01	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUT BOL RAPIDO	MTEM/DOP/FEFOM-18/IR-21/2018	SAN ANTONIO DEL PUENTE	1/06/2018	31/07/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$399,713.00
1235-096-023-02-01	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$196,052.56
1235-096-026-02-01	TERMINACION DE DOS AULAS EN ESC. PRIMARIA "HIMNO NACIONAL"	NO APLICA	EJIDO DE MIMBRES	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$346,983.05
1235-096-031-02-01	TERMINACION DE AULAS EN VARIAS ESCUELAS	NO APLICA	VARIAS COMUNIDADES	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$268,488.24

1235-096-032-02-01	TERMINACION DE CUBIERTA PARA ESPACIO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	NO APLICA	SAN MATEO ALCALA	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$299,852.88
1235-096-33-02-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA	NO APLICA	SAN MATEO ALCALA	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$192,334.25
1235-096-038-01-01	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	MTEM/DOP/FEFOM-18/IR-38/2018	VARIAS COMUNIDADES	1/06/2018	31/07/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$799,022.15
1235-096-039-02-01	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1o. DE MAYO VARIAS CALLES	NO APLICA	LOMA DE SAN NICOLAS	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$394,347.14
1235-096-040-02-01	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A ENTHAVI	NO APLICA	LUIS DONALDO COLOSIO	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$349,676.28
1235-096-043-02-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD PARA LINEA DE AGUA POTABLE	NO APLICA	ENTHAVI 3A SECCION	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$149,436.85
1235-096-046-02-01	MANTENIMIENTO Y TERMINACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NO APLICA	VARIAS COMUNIDADES	1/06/2018	31/07/2018	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$290,386.40
1235-098-113560-01-01	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COMUNIDADES	MTEM/DOP/FISE-18/IR-113560/2018	VARIAS COMUNIDADES	29/09/2018	15/12/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISE 2018	\$347.01
1235-099-110222-01-01	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TEMOAYA	MTEM/DOP/FIES-17/AD-03/2017	CABECERA MUNICIPAL	1/09/2018	31/12/2018	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250202	FIES 2017	\$7,997,868.13
1235-108-061-01-01	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LOS BERMÚDEZ	MTEM/DOP/FISMDF-21/IR-61/2021	TLALTENANGO ABAJO	21/07/2021	18/10/2021	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2021	\$919,461.39
1235-01-01-01-085	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA MANZANA	NO APLICA	LA CAÑADA	12/09/2022	14/10/2022	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$199,456.07
1235-01-01-01-059	AMPLIACION DE PLAZA CIVICA	MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-59/2022	SAN ANTONIO DEL PUENTE	15/10/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$998,432.40
1235-01-01-01-101	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA	MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-101/2022	JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	12/09/2023	15/12/2023	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$1,597,682.31
1235-01-04-01-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO VEHICULAR Y PISO DE CANTERA EN BANQUETAS DE AVENIDA REFORMA.	01/PAD/2023	CABECERA MUNICIPAL			CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260102	PAD 2023	\$14,583,843.00
1235-01-06-01-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	NO APLICA	JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECCION	18/05/2023	17/07/2023	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-01-05	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CUAUHTÉMOC	NO APLICA	SAN PEDRO ABAJO 1A SECCION	4/09/2023	5/11/2023	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$700,000.00
1235-01-06-01-06	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA REFORMA, RUMBO A LA PREPARATORIA EN EL PARAJE TEXCOAY Y BASE DE TAXIS	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA 2A SECCION	11/09/2023	9/11/2023	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,300,000.00
1235-01-06-01-07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCION	5/07/2023	31/08/2023	ADMINISTRACION	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00

1235-01-06-01-08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA PARTE NORTE.	NO APLICA	SAN PEDRO ARriba 5A SECCIÓN	5/07/2023	31/08/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$400,000.00
1235-01-06-01-09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1RO DE MAYO	NO APLICA	SAN DIEGO ALCALÁ 3A SECCIÓN	30/05/2023	28/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-01-10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS LÍMITES CON LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATHE	NO APLICA	SAN DIEGO ALCALÁ 5A SECCIÓN, SILVERIO GALICIA GARCÍA	30/05/2023	30/06/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$200,000.00
1235-01-06-01-11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS	NO APLICA	SAN DIEGO ALCALÁ 5A SECCIÓN, SILVERIO GALICIA GARCÍA	30/05/2023	28/07/2023		NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-01-12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS IGLESIAS	NO APLICA	EJIDO DE ALLENDE	30/05/2023	30/06/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$600,000.00
1235-01-06-01-13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	NO APLICA	EJIDO DE DOLORES	4/09/2023	31/10/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00
1235-01-06-01-14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN	NO APLICA	LAUREL 2A. SECCIÓN	18/05/2023	18/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00
1235-01-06-01-15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBRAMIENTO	NO APLICA	TLALTENANGUITO	30/05/2023	28/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00
1235-01-06-01-16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, BOBAXI Y RHUTJE	NO APLICA	ENTHAVI 1A SECCIÓN	13/11/2023	15/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-01-17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVA BRECHA NORTE	NO APLICA	ENTHAVI 2A SECCIÓN	18/05/2023	17/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-01-18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLILCUEZPALIN	NO APLICA	JIQUPILCO EL VIEJO CENTRO	30/05/2023	30/06/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$500,000.00
1235-01-06-01-19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES	NO APLICA	JIQUPILCO EL VIEJO 1A SECCIÓN	18/05/2023	17/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$700,000.00
1235-01-06-01-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES	NO APLICA	JIQUPILCO EL VIEJO 2A SECCIÓN	18/05/2023	17/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00
1235-01-06-01-21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA VENTA	NO APLICA	MAGDALENA TENEXPAN 1A. Y 2A. SECCIÓN	30/05/2023	28/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$900,000.00
1235-01-06-01-22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA SAN LORENZO	NO APLICA	SAN LORENZO OYAMEL 1A. SECCIÓN	11/09/2023	15/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,500,000.00
1235-01-06-01-23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL DEL ORO Y CALLE PROLONGACIÓN ÁRBOL EL NARANJO	NO APLICA	SAN LORENZO OYAMEL 2A. SECCIÓN	30/05/2023	28/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00

1235-01-06-01-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIQUIDAMBAR	NO APLICA	SAN LORENZO OYAMEL 3A. SECCIÓN	30/05/2023	28/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00
1235-01-06-01-25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVA PARAJE LOMA LARGA	NO APLICA	SAN PEDRO ABAJO 2A SECCIÓN	18/05/2023	29/06/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$550,000.00
1235-01-06-01-26	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	NO APLICA	SAN PEDRO ABAJO 2A SECCIÓN	18/05/2023	16/06/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$250,000.00
1235-01-06-01-27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS FILOMENOS Y OYAMEL	NO APLICA	SAN PEDRO ARriba 4A SECCIÓN	30/05/2023	28/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-01-28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO FEDERAL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	NO APLICA	SAN DIEGO ALCALÁ 2A SECCIÓN	14/08/2023	23/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$570,000.00
91235-01-06-01-29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA	NO APLICA	LLANO DE LA Y	5/07/2023	31/08/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00
91235-01-06-01-30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS TAXIS Y CALLE DE LA CAPILLA	NO APLICA	LOMA DEL PROGRESO	5/07/2023	31/08/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
91235-01-06-01-31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOMA OLVIDADA	NO APLICA	RANCHERÍA DE LOMAS	21/07/2023	19/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,100,000.00
1235-01-06-01-32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL GAS Y CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD	NO APLICA	SAN JOSÉ LAS LOMAS	21/07/2023	19/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-01-33	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A LA CAPILLA	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	21/07/2023	19/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,100,000.00
1235-01-06-01-34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL FEDERAL	NO APLICA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	21/07/2023	22/08/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-01-35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN	NO APLICA	EJIDO DE MIMBRES	5/07/2023	31/08/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$900,000.00
91235-01-06-01-36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE VA RUMBO A LA LOMA	NO APLICA	SAN JOSÉ PATHÉ	30/05/2023	30/06/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$500,000.00
91235-01-06-01-37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERCA DEL RIO	NO APLICA	SAN JOSÉ PATHÉ	14/08/2023	13/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$360,000.00
1235-01-06-01-38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUITO CEDRO BLANCO Y CALLE OLMO	NO APLICA	SAN MATEO ALCALÁ	21/07/2023	19/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$93.80

1235-01-06-01-39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA	NO APLICA	EJIDO DE TABORDA	23/10/2023	13/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,200,000.00
1235-01-06-01-40	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS PINOS Y LAS MANZANAS	NO APLICA	LA CAÑADA	21/07/2023	19/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$700,000.00
1235-01-06-01-41	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA DE LA PAZ	NO APLICA	LOMA ALTA	21/07/2023	19/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-01-42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES	NO APLICA	LAUREL 1A. SECCIÓN	23/10/2023	25/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,200,000.00
1235-01-06-01-43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE ABRIL, 5 DE MAYO, 21 DE MARZO Y 10 DE MAYO	NO APLICA	SOLALPAN 1A. SECCIÓN	4/09/2023	3/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-01-44	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD	NO APLICA	TLALTENANGO ABAJO	23/10/2023	8/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$700,000.00
1235-01-06-01-45	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES	NO APLICA	TLALTENANGO ARRIBA	14/08/2023	18/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$350,000.00
1235-01-06-01-46	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES	NO APLICA	ZANJA VIEJA	1/10/2023	18/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$700,000.00
1235-01-06-01-47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA JOYA Y PARAJE LA LADERA	NO APLICA	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	14/08/2023	14/10/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,100,000.00
1235-01-06-01-48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LOS CORRALES	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA 6A SECCIÓN	2/10/2023	15/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$600,000.00
1235-01-06-01-49	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, PARAJE SAN LUCAS	NO APLICA	SAN JOSÉ LAS LOMAS	21/07/2023	19/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$600,000.00
1235-01-06-01-50	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESTADO DE VERACRUZ Y ESTADO DE SINALOA	NO APLICA	RANCHERÍA DE TROJES	4/09/2023	31/10/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$620,000.00
1235-01-06-01-51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO	NO APLICA	MAGDALENA TENEXPAN 3A. Y 4A. SECCIÓN	11/09/2023	15/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-01-52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESTADO DE MÉXICO	NO APLICA	SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE	21/07/2023	19/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$600,000.00
1235-01-06-01-54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIMALPOPOCA	NO APLICA	MOLINO ARRIBA	4/03/2023	3/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$2,000,000.00
1235-01-06-01-58	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PRINCIPAL IGNACIO ALLENDE	NO APLICA	ENTHAVI 2A SECCIÓN	14/08/2023	15/09/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$400,000.00

1235-01-06-01-59	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES	NO APLICA	JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECCIÓN	2/10/2023	3/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-01-60	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA SAN LORENZO	NO APLICA	MAGDALENA TENEXPAN 1A. Y 2A. SECCIÓN	4/03/2023	3/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-01-62	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES CIRCUITO LAZARO CÁRDENAS Y RUTA DE LA INDEPENDENCIA	NO APLICA	SAN DIEGO ALCALÁ 4A SECCIÓN, COLONIA LAZARO CÁRDENAS	1/10/2023	16/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$600,000.00
1234-01-06-01-67	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES EN CALZADA SIERRA CATEDRAL Y CAMINO A SOLALPAN	NO APLICA	ENTHAVI 3A SECCIÓN	18/05/2023	17/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1234-01-06-01-68	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES EN AV. EJE CENTRAL, CALLE RUTA DE LA INDEPENDENCIA	NO APLICA	SAN DIEGO ALCALÁ 3A SECCIÓN	1/11/2023	1/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$400,000.00
1234-01-06-01-69	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES EN CALLE 21 DE MARZO	NO APLICA	SAN LORENZO OYAMEL 3A. SECCIÓN	5/07/2023	31/07/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$100,000.00
1234-01-06-01-73	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARAJE SANTA RANA	NO APLICA	JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	6/11/2023	15/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$700,000.00
1234-01-06-01-74	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	NO APLICA	JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECCIÓN	2/10/2023	3/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$200,000.00
1234-01-06-01-75	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	NO APLICA	SAN PEDRO ABAJO 2A SECCIÓN	6/11/2023	15/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$200,000.00
1234-01-06-01-80	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	NO APLICA	LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA	1/11/2023	1/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1234-01-06-01-81	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LOS CORRALES	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA 6A SECCIÓN	23/10/2023	28/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$400,000.00
1234-01-06-01-82	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEDRO LIMÓN Y CALLE AVELLANO	NO APLICA	SAN LORENZO OYAMEL 3A. SECCIÓN	1/11/2023	1/15/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$500,000.00
1234-01-06-01-86	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	NO APLICA	CERRITO DEL PANAL	18/09/2023	15/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,200,000.00
1234-01-06-01-87	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	NO APLICA	EJIDO DE TABORDA	18/09/2023	23/10/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$350,000.00
1234-01-06-01-88	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LAS JARAS	NO APLICA	SAN JOSÉ LAS LOMAS	18/09/2023	23/10/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$200,000.00
1234-01-06-01-127	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BOCANEGRA	NO APLICA	SAN PEDRO ABAJO 1A SECCIÓN	1/11/2023	1/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$150,000.00
1235-01-06-01-129	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TILCUEZPALIN CAMINO AL CENTRO	NO APLICA	JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	23/10/2023	15/11/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-01-130	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESTADO DE OAXACA	NO APLICA	SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE	9/10/2023	23/10/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$100,000.00
1235-01-06-01-131	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA LOMA	NO APLICA	SAN JOSE PATHE	1/11/2023	1/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$140,000.00
1235-01-06-01-132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES	NO APLICA	MAGDALENA TENEXPAN 3A. Y 4A. SECCIÓN	6/11/2023	15/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,100,000.00
1235-01-06-01-133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS CABRERA	NO APLICA	SAN PEDRO ABAJO 1A SECCIÓN	1/11/2023	1/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$200,000.00

1235-01-06-01-146	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A PATHE	NO APLICA	COLONIA MORELOS	1/11/2023	1/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-01-147	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PARAJE DE LA SECUNDARIA	NO APLICA	SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN	6/11/2023	15/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$50,000.00
1235-01-06-02-53	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN BELISARIO DOMÍNGUEZ	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-53/2023	TLALTENANGO ABAJO	6/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-02-55	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO ESCALINATA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-55/2023	TEMOAYA	12/06/2023	28/07/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$157.34
1235-01-06-02-56	CONSTRUCCION DE PUENTE, PARAJE LOS GONZÁLEZ SEGUNDA ETAPA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-55/2023	LA CAÑADA	1/09/2023	30/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$950,000.00
1235-01-06-02-63	CONSTRUCCION DE BANQUETAS GUARNICIONES VARIAS CALLES	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-63/2023	RANCHERÍA DE TROJES	9/08/2023	8/10/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$480,000.00
1235-01-06-02-65	CONSTRUCCION DE BANQUETAS GUARNICIONES VARIAS CALLES	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-65/2023	TLALTENANGO ABAJO	26/06/2023	26/07/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-02-66	CONSTRUCCION DE BANQUETAS GUARNICIONES VARIAS CALLES	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-66/2023	TLALTENANGO ARRIBA	12/06/2023	12/07/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$400,000.00
1235-01-06-02-70	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON MURO DE CONTENCIÓN	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-70/2023	SAN PEDRO ARRIBA 4A SECCIÓN	2/10/2023	16/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$400,000.00
1235-01-06-02-71	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA PARA RETRANQUE EN VIALIDAD	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-71/2023	JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECCION	31/07/2023	13/09/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$0.08
1235-01-06-02-72	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN CALLE LA JOYA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-72/2023	ZANJA VIEJA	11/09/2023	18/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-02-76	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL ARENAL Y PARAJE BUENAVISTA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-76/2023	SAN PEDRO ARRIBA 2A SECCIÓN	9/10/2023	22/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$441.42
1235-01-06-02-77	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-77/2023	SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN	21/07/2023	04/09/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$195.81
1235-01-06-02-78	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL FEDERAL	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-78/2023	COLONIA EMILIANO ZAPATA	17/07/2023	28/08/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$557.39
1235-01-06-02-79	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL C2	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-79/2023	EJIDO DE DOLORES	12/06/2023	12/07/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$5.52
1235-01-06-02-83	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-83/2023	SAN ANTONIO DEL PUENTE	21/07/2023	19/09/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$850,000.00
1235-01-06-02-84	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO DE LA CALLE ESTADO DE MÉXICO	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-84/2023	SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE	9/09/2023	8/10/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00
1235-01-06-02-85	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO DEL KINDER HACIA EL COMEDOR COMUNITARIO	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-85/2023	POTHE	21/07/2023	19/09/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1.42
1235-01-06-02-89	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-89/2023	TEMOAYA	1/09/2023	30/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$3,500,000.00
1235-01-06-02-90	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE REFORMA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-90/2023	TEMOAYA	1/09/2023	30/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$3,000,000.00
1235-01-06-02-91	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-91/2023	ENTHAVI 1A SECCIÓN	17/07/2023	31/08/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00
1235-01-06-02-92	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARAJE LA JOYA DE XOTHE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-92/2023	SAN PEDRO ABAJO 2A SECCIÓN	17/07/2023	31/08/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00


1235-01-06-02-93	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	DE EN	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-93/2023	SAN DIEGO ALCALÁ 2A SECCIÓN	18/09/2023	31/10/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$350,000.00
1235-01-06-02-94	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL SAN LUCAS	DE EN	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-94/2023	SAN JOSÉ LAS LOMAS	21/08/2023	20/09/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$57.67
1235-01-06-02-95	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARAJE LOMA LARGA	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-95/2023	SAN PEDRO ABAJO 1A SECCIÓN	31/07/2023	13/09/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$400,000.00
1235-01-06-02-96	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-96/2023	EJIDO DE ALLENDE	1/09/2023	13/10/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,218.90
1235-01-06-02-97	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-97/2023	SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE	31/07/2023	13/10/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,919.76
1235-01-06-02-98	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE REFORMA	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-98/2023	TEMOCAYA	1/09/2023	30/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$2,300,000.00
1235-01-06-02-99	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE LINEA DE CONDUCCIÓN	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-99/2023	JUIQUILCO EL VIEJO 2A SECCIÓN	9/08/2023	29/08/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$100,000.00
1235-01-06-02-101	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE PUENTE ROTO	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-101/2023	SAN PEDRO ARRIBA 2A SECCIÓN	17/07/2023	15/09/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$400,000.00
1235-01-06-02-102	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-102/2023	SAN PEDRO ARRIBA 5A SECCIÓN	10/10/2023	8/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,850,000.00
1235-01-06-02-103	EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA EJE CENTRAL	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-103/2023	SAN DIEGO ALCALÁ 2A SECCIÓN	25/09/2023	24/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$380,000.00
1235-01-06-02-104	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-104/2023	SOLALPAN 2A SECCIÓN	12/06/2023	12/07/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,245.78
1235-01-06-02-106	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN PARAJE NITZI	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-106/2023	SOLALPAN 1A SECCIÓN	12/10/2023	11/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-02-107	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-107/2023	SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$500,000.00
1235-01-06-02-108	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-108/2023	ENTHAVI 3A SECCIÓN	26/06/2023	10/08/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,200,000.00
1235-01-06-02-109	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-109/2023	CABECERA MUNICIPAL	11/09/2023	11/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$17.84
1235-01-06-02-110	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-110/2023	SAN PEDRO ABAJO 2A SECCIÓN	12/10/2023	11/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$500,000.00
1235-01-06-02-111	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-111/2023	SAN ANTONIO DEL PUENTE	9/08/2023	23/09/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$572.11
1235-01-06-02-112	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 1025 PROFESOR IDELFONSO VELÁZQUEZ	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-112/2023	SOLALPAN 1A SECCIÓN	26/06/2023	10/08/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$485.21
1235-01-06-02-113	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREESCOLAR JAIME TORRES BODET	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-113/2023	SAN PEDRO ABAJO 1A SECCIÓN	30/10/2023	8/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$680,000.00
1235-01-06-02-114	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS PEDRO DE SANTA BUENAVENTURA	DE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-114/2023	POTHE	12/09/2023	10/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$38.43

1235-01-06-02-115	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-115/2023	ENTHAVI 2A SECCIÓN	12/09/2023	10/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$107.21
1235-01-06-02-116	MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-116/2023	SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN	17/07/2023	15/09/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$0.90
1235-01-06-02-117	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, FRACCIONAMIENTO BUENAVENTURA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-117/2023	RANCHERÍA DE TROJES, HACIENDA LAS TROJES	12/09/2023	11/10/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-02-118	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN CAMPO DEPORTIVO DE ABRIL, IMPLEMENTACIÓN DE TROTAPISTA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-118/2023	SAN DIEGO ALCALÁ 2A SECCIÓN	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$400,000.00
1235-01-06-02-119	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA SEGUNDA ETAPA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-119/2023	ZANJA VIEJA	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-02-120	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-120/2023	POTHE	18/11/2023	26/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$6,000,000.00
1235-01-06-02-121	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EL OCOTAL	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-121/2023	JIQUEPILCO EL VIEJO 1A SECCIÓN	16/10/2023	30/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$500,000.00
1235-01-06-02-122	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-122/2023	SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$400,000.00
1235-01-06-02-123	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-123/2023	SAN JOSÉ COMALCO	18/11/2023	28/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-02-124	EQUIPAMIENTO DE PLAZA CÍVICA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-55/2023	SAN PEDRO ARRIBA 1A SECCIÓN	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00
1235-01-06-02-125	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-125/2023	EJIDO DE DOLORES	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$500,000.00
1235-01-06-02-126	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-126/2023	TLALTENANGUITO	9/11/2023	12/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-02-128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-124/2023	SAN JOSÉ COMALCO	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-02-134	CONSTRUCCIÓN DE Y EN BANQUETAS GUARNICIONES AVENIDA DEL PANTEÓN Y CALLE CAMINO REAL	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-134/2023	SAN DIEGO ALCALA 1A SECCIÓN	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-02-135	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LAS FLORES	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-135/2023	JIQUEPILCO EL VIEJO 3A SECCIÓN	16/10/2023	30/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$500,000.00
1235-01-06-02-136	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PÚBLICO ESCALINATA AL EDAYO	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-136/2023	TLALTENANGO ARRIBA	30/10/2023	8/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-02-137	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR HOMÓLOGO, AULA Y SANITARIOS EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-137/2023	SAN LORENZO OYAMEL 1A. SECCIÓN	9/11/2023	12/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-02-138	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-138/2023	TEMOAYA	9/10/2023	22/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,799.68
1235-01-06-02-139	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LABORATORIO EN ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-139/2023	ENTHAVI CENTRO	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,700,000.00
1235-01-06-02-141	CONSTRUCCIÓN A LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LANCERO UNO Y LANCERO 2 DE LAUREL 1A SECCION	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-141/2023	CENTRO CEREMONIAL	12/09/2023	11/10/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$0.01

1235-01-06-02-142	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-142/2023	SAN ANTONIO DEL PUENTE	12/09/2023	11/10/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$300,000.00
1235-01-06-02-144	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-144/2023	SAN PEDRO ARRIBA 1A SECCIÓN	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,500,000.00
1235-01-06-02-145	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-145/2023	SAN LORENZO OYAMEL 2A SECCIÓN	16/10/2023	11/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$500,000.00
1235-01-06-02-148	EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA VIVIENDAS, EN VARIOS PARAJES	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-148/2023	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ	25/10/2023	8/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-02-149	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO 1A ETAPA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-149/2023	SAN DIEGO ALCALÁ 4A SECCIÓN, COLONIA LAZARO CÁRDENAS	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$450,000.00
1235-01-06-02-150	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-150/2023	COLONIA MORELOS	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-02-151	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN EN VARIAS CALLES	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-151/2023	CALLE REAL	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00
1235-01-06-02-152	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN EN CALLE LAS TORRES	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-152/2023	MOLINO ABAJO	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$800,000.00
1235-01-06-02-153	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES 1RO DE MAYO, 18 DE MARZO Y 10 DE SEPTIEMBRE	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-153/2023	LOMA DE SAN NICOLAS	1/11/2023	30/11/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$200,000.00
1235-01-06-02-154	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-154/2023	LOMA DE SAN NICOLAS	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$900,000.00
1235-01-06-02-155	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR JAIME TORRES BODET	MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-155/2023	SAN PEDRO ABAJO 1A SECCIÓN	1/12/2023	22/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$120,000.00
561235-01-06-02-156	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE EMBOVEDADO	MTEM/DOP/FAISMUN-23/IR-156/2023	MOLINO ABAJO	26/10/2023	12/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,000,000.00
1235-01-07-01-03	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL	NO APLICA	VARIAS COMUNIDADES	1/11/2023	15/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2023	\$211,596.15
1235-01-07-01-04	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	NO APLICA	VARIAS COMUNIDADES	1/11/2023	15/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2023	\$12,783.20
1235-01-07-01-05	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	NO APLICA	VARIAS COMUNIDADES	1/11/2023	15/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2023	\$87,027.84
1235-01-07-02-01	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES DE BOMBEO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE MOLINO ABAJO	MTEM/DOP/REC. PROPIOS-23/AD-01/2023	MOLINO ABAJO	17/07/2023	30/08/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2023	\$379,890.14
1235-01-07-02-02	MEJORAMIENTO DE ANDADOR Y ELABORACIÓN MANUAL DE MURAL CERÁMICO EN ESCALINATA TILCUEZPALLIN	MTEM/DOP/REC. PROPIOS-23/AD-01/2023	TEMOAYA	5/09/2023	4/10/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2023	\$799,901.90
1235-01-07-02-07	ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO MERCADO OTOMÍ	MTEM/DOP/REC. PROPIOS-23/AD-017/2023	MOLINO ARRIBA	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2023	\$498,992.93
1235-01-07-02-08	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO ANDADOR URBANO Y ESCALINATA	MTEM/DOP/REC. PROPIOS-23/AD-08/2023	TEMOAYA	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2023	\$398,458.12
1235-01-07-02-09	TERMINACIÓN DE ELEMENTO ORNAMENTAL EN DISTRIBUIDOR VIAL "LA GLORIETA"	MTEM/DOP/REC. PROPIOS-23/AD-09/2023	MOLINO ARRIBA	1/11/2023	15/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2023	\$199,531.01


1235-01-08-01-08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+200, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA EL CHICO, TEMOAYA.	NO APLICA	SAN JOSÉ BUENAVISTA EL CHICO	1/11/2023	15/12/2023	ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$1,096,164.23
1235-01-08-02-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE VARIAS COMUNIDADES, TEMOAYA.	MTEM/DOP/FEFOM-23/1R-1.01/01/2023	VARIAS COMUNIDADES	20/11/2023	20/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$1,756,201.39
1235-01-08-02-010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO VEHICULAR Y PISO DE CANTERA EN BANQUETAS DE AVENIDA REFORMA DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+250 EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, TEMOAYA.	MTEM/DOP/FEFOM-23/1R-6.01/10/2023	CABECERA MUNICIPAL	18/11/2023	26/12/2023	CONTRATO	NO APLICA	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$8,785,239.04
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".												
Notar llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.												
Total (13)											\$252,456,750.02	

PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO




LIC. RODOLFO ISAI GONZÁLEZ LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL



M. H. P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. ALFREDO DÍAZ REYES

